

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации


В.А. Токарев

Акт

**проверки хода реализации регионального инвестиционного проекта
«Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе
Республики Мордовия»**

«15» марта 2011 г.

г. Москва, г. Саранск

В соответствии с пунктом 63 раздела IX Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134, и постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2010 г. № 351 «Об утверждении Положения об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации», Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет контроль и мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (далее – Фонд).

Сотрудниками Минрегиона России в период с 3 марта 2011 г. по 5 марта 2011 г. проведена выездная проверка хода реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия» (далее – Проект), по

результатам которой составлен настоящий акт проверки хода реализации Проекта (далее - Акт).

I. Краткое описание Проекта

1. Паспорт Проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2009 г. № 1790-р (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 1752-р, от 10 декабря 2010 г № 2247-р) (далее – паспорт Проекта).

2. Цель Проекта – строительство коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры для обеспечения постройки комбикормового завода производительностью 80 тонн в смену (10 т/час) рассыпного комбикорма с объектами приемки, очистки, сушки и хранения зерна в Рузаевском районе Республики Мордовия.

3. Срок реализации – 2009 - 2012 годы.

4. Ответственные исполнители Проекта:

– Правительство Республики Мордовия (далее Ответственный исполнитель 1);

– администрация Рузаевского района Республики Мордовия (далее Ответственный исполнитель 2).

5. Участники:

главный распорядитель средств федерального бюджета – Министерство регионального развития Российской Федерации;

инвестор – общество с ограниченной ответственностью «Агросоюз – КомЭл».

6. Утвержденная сметная стоимость Проекта (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС) составляет 583,3 млн. рублей.

7. Размер государственной поддержки за счет средств Фонда (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС) составляет 39,67 млн. рублей.

Проект реализуется в II этапа:

I этап – строительство объектов инженерной инфраструктуры;

II этап – ввод в эксплуатацию производственного комплекса.

8. Количественные параметры паспорта Проекта:

(млн. рублей, с НДС)

Этапы реализации	Сметная стоимость Проекта	Собственные средства инвестора	Заемные средства инвестора	Средства местного бюджета	Средства Инвестиционного фонда РФ
Всего:	583,3	181,3	348,4	13,93	39,67
Этап I. Строительство объектов инженерной инфраструктуры					
2009 год	39,67	–	–	–	39,67

Этапы реализации	Сметная стоимость Проекта	Собственные средства инвестора	Заемные средства инвестора	Средства местного бюджета	Средства Инвестиционного фонда РФ
2010 год	13,93	–	–	13,93	–
Всего	53,6	–	–	13,93	39,67
Этап II. Ввод в эксплуатацию производственного комплекса					
2010 год	50,46	30,3	20,16	–	–
2011 год	150,24	70	80,24	–	–
2012 год	329	81	248	–	–
Всего	529,7	181,3	348,4	–	–

9. Характеристика строящихся объектов в соответствии с паспортом Проекта.

В целях реализации Проекта за счет средств Фонда и средств бюджета Рузаевского муниципального района осуществляется строительство следующих объектов инфраструктуры:

1. Наружные сети электроснабжения Вл-10 кВ протяженностью 5,396 км;
 2. Блочная котельная с сетями теплоснабжения общей производительностью 0,565 МВт;
 3. Наружные сети водопровода протяженностью 1,087 км;
 4. Внеплощадочные сети газоснабжения протяженностью 1,525 км;
 5. Подъездная автодорога общей площадью покрытия дорог 9266,16 кв. м
- За счет собственных и заемных средств инвестора осуществляется строительство комбикормового завода производительностью 10 т/час рассыпного комбикорма.

II. Общая информация о выездной проверке Проекта

В целях проведения проверки хода реализации Проекта Минрегионом России сформирована комиссия в составе следующих его представителей:

- директор Департамента инвестиционных проектов Д.Г. Травин;
- начальник отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов Д.А. Туманов;
- консультант отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов С.Д. Хорхоль;
- ведущий специалист-эксперт отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов Е.Ю. Мялкина (*далее – Комиссия*).

В процедуре проведения проверки хода реализации Проекта принимали участие представители Правительства Республики Мордовия, администрации

Рузаевского района Республики Мордовия, подрядных организаций и инвестора.

В период с 3 марта по 1 апреля 2011 г. Комиссией проведены следующие мероприятия:

1. Изучение материалов и документации о ходе реализации Проекта, полученных от Ответственного исполнителя I Проекта.

2. Проверка полноты и своевременности выполнения графиков работ согласно паспорту Проекта, своевременности актирования и финансирования работ.

3. Проверка эффективности системы мониторинга, контроля и отчетности, организованной участниками Проекта.

4. Выездная проверка на место реализации Проекта.

В рамках подготовки к выездной проверке, 8 февраля 2011 г. в Минрегионе России проведено совещание о ходе реализации проекта с участием представителей Правительства Республики Мордовия и инвестора (Приложение № 1).

III. Взаимодействие участников Проекта по его реализации

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с требованиями Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 (*далее – Постановление № 134*).

Обязательства и взаимодействие участников Проекта осуществляется в соответствии с инвестиционным соглашением от 30 ноября 2009 г. № 550-р/2 (*далее – Инвестиционное соглашение*).

В рамках реализации Проекта заключены:

1. Инвестиционное соглашение о порядке реализации и совместного финансирования Проекта за счет бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия и ООО «Агросоюз – КомЭл», дополнительное соглашение № 1 от 21 февраля 2011 г.

2. Соглашение от 8 декабря 2009 г. № 571/09 о предоставлении бюджетных ассигнований Фонда в форме субсидий бюджету Республики Мордовия для реализации Проекта, дополнительные соглашения № 1 от 3 марта 2010 г., № 2 от 21 февраля 2011 г. (*далее - Соглашение о субсидиях*).

3. Муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд по строительству объектов инженерной инфраструктуры комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия от 20 января 2010 г. № 1 между администрацией Рузаевского муниципального района и ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

Контракт расторгнут по соглашению сторон 12 июля 2010 г. (Приложение № 2).

4. Муниципальный контракт на строительство наружных сетей электроснабжения ВЛ-10кВ Комбикормового завода производительностью

10т/час в Рузаевском муниципальном районе от 11 января 2011 г. № 2 между администрацией Рузаевского муниципального района и ООО «Строительно-монтажное предприятие» (далее – *Муниципальный контракт № 2*).

5. Муниципальный контракт на строительство наружных сетей водопровода Комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе от 20 декабря 2010 г. № 32 между администрацией Рузаевского муниципального района и ООО СМП «Рузаевское» (далее – *Муниципальный контракт № 32*).

6. Муниципальный контракт на строительство подъездной автодороги к Комбикормовому заводу в Рузаевском муниципальном районе от 20 декабря 2010 г. № 30 между администрацией Рузаевского муниципального района и ООО «Иссинская Дорожно-передвижная механизированная колонна» (далее – *Муниципальный контракт № 30*).

7. Муниципальный контракт на строительство блочной котельной с сетями теплоснабжения Комбикормового завода производительностью 10т/час в Рузаевском муниципальном районе от 11 января 2011 г. № 1 между администрацией Рузаевского муниципального района и ООО «Теплотехник» (далее – *Муниципальный контракт № 1*).

8. Муниципальный контракт на строительство внеплощадочных сетей газоснабжения Комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе от 24 декабря 2010 г. № 33 между администрацией Рузаевского муниципального района и ОАО «Мордовгаз» (далее – *Муниципальный контракт № 33*).

В целях осуществления контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ администрацией Рузаевского муниципального района заключен муниципальный контракт об оказании услуг по контролю инженерной организацией хода и качества выполняемых работ от 31 января 2011 г. №4 с ООО «Строительные технологии и контроль» (далее – *Муниципальный контракт № 4*).

По результатам проверки установлено наличие всех документов, представляемых в соответствии с требованиями Постановления № 134.

Выводы Комиссии:

- в соответствии с пунктом 5.2 статьи 5 инвестиционного соглашения, ежеквартальные отчеты о ходе реализации Проекта Ответственным исполнителем 1 предоставляются в Минрегион России своевременно и в полном объеме;

- принятая Ответственным исполнителем 1 система контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ может быть признана удовлетворительной.

IV. Финансирование и выполнение работ по Проекту за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации и средств бюджета Рузаевского муниципального района Республики Мордовия

1) О доведении бюджетных ассигнований Фонда и лимитов бюджетных обязательств до ответственных исполнителей.

Финансирование проекта за счет бюджетных ассигнований Фонда завершено в 2009 году, средства доведены до Ответственного исполнителя 1 в полном объеме в размере 39,87 млн. рублей.

По информации Правительства Республики Мордовия, по результатам заключения муниципального контракта с ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» на строительство всех объектов инфраструктуры, реализуемых в рамках Проекта, достигнута экономия в сумме 269,35 тыс. рублей. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2010 г. № 2247-р внесены соответствующие изменения в паспорт Проекта.

2) Основные параметры объектов в соответствии с откорректированными заключениями Главгосэкспертизы.

В связи с корректировкой проектно-сметной документации на строительство объектов инженерной инфраструктуры, получены новые заключения Главгосэкспертизы по объектам муниципальной собственности, создаваемым в рамках Проекта.

Необходимость изменения проектных решений обусловлена выданными техническими условиями «МРСК Волги – «Мордовэнерго», а также изменениями основных проектных решений строительства основного объекта – Комбикормового завода производительностью 80 тонн в смену (10 т/час).

Решением администрации Рузаевского района Республики Мордовия на основании Протокола № 2 рассмотрения хода строительства объектов инженерной инфраструктуры Комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия от 8 декабря 2010 года было принято решение о внесении изменений в проектную документацию и о необходимости проведения государственной экспертизы откорректированной проектно-сметной документации.

Основные параметры объектов в соответствии с откорректированными заключениями Главгосэкспертизы приведены в таблице.

Наименование объектов по паспорту Проекта	Параметры объектов в соответствии с заключениями ГГЭ 2009 г.		Параметры объектов в соответствии с заключениями ГГЭ 2010 г.	
	показатели	стоимость по состоянию на 01.01.2009 г. (тыс. руб.)	показатели	стоимость по состоянию на 3 кв. 2010 г. (тыс. руб.)
Наружные сети электроснабжения ВЛ-10 КВ протяженностью 5,396 км	общая 5,396 км, ВЛ-10кВ-3,624 км, КЛ-10 кВ-1,532 км, переустройство ВЛ-10 кВ-0,24 км	29 438,79	общая 15,05 км ВЛ-10кВ-15, 0 км, КЛ-10 кВ-0,05 км	30 202,00
Блочная котельная с сетями теплоснабжения общей производительностью 0,565 МВт	0,565 МВт	7 764,02	0,565 МВт	6 193,92

Наружные сети водопровода протяженностью 1,087 км	1,087 км	2 511,46	1,087 км	2 510,70
Внеплощадочные сети газоснабжения протяженностью 1,525 км	1,525 км	2 772,24	0,263 км	2 301,27
Подъездная автодорога общей площадью покрытия дорог 9266,16 кв. м.	9266,16 кв. м.	12 432,24	1,536 км	12 000,08
ИТОГО:		54 918,75		53 207,97

Таким образом, в соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией изменены технические характеристики следующих объектов:

- увеличилась длина наружных сетей электроснабжения Вл-10кВ на 11,136 км с 3,824 км до 15 км, протяженность Кл-10кВ уменьшилась на 1,482 км с 1,532 км до 0,05 км;
- уменьшилась длина внеплощадочных сетей газоснабжения на 1,262 км, с 1,525 км до 0,263 км;
- общая протяженность автодороги составила 1,536 км с разбивкой на 3 участка.

Стоимость объектов строительства уменьшилась на 1710,78 тыс. рублей.

Финансовые показатели объектов государственной собственности

Наименование объектов по паспорту Проекта	Стоимость объектов по соглашению о предоставлении бюджетных ассигнований			Цена заключенного Государственного контракта по результатам торгов				Высвободившийся остаток денежных средств в результате проведения конкурсных процедур			№, дата Контракта
	всего	средства ИФ	средства местного бюджета	всего	средства ИФ	средства местного бюджета	всего	средства ИФ	средства местного бюджета		
Наружные сети электроснабжения Вл-10 КВ протяженностью 5,396 км	28 950,00	21 430,00	7 520,00	14 818,34	10 965,57	3 852,77	4 168,66	3 084,81	1 083,85		Муниципальный контракт № 2 от 11.01.2011
				290,000	214,60	75,40					
				9 673,003	7 158,02	2 514,98					
Блочная котельная с сетями теплоснабжения общей производительностью 0,565 МВт	7 520,00	5 560,00	1 960,00	3 741,59	2 768,77	972,81	3 778,41	2 796,03	982,39		Муниципальный контракт № 1 от 11.01.2011
Наружные сети водопровода протяженностью 1,087 км	2 430,00	1 800,00	630,00	2 337,94	1 730,07	607,86	60,00	44,40	15,60		Муниципальный контракт № 32 от 20.12.2010
				32,06	23,72	8,34					
Внеплощадочные сети газоснабжения протяженностью 1,525 км	2 680,00	1 980,00	700,00	1 930,03	1 428,22	501,81	727,07	538,03	189,04		Муниципальный контракт № 33 от 24.12.2010
				22,90	16,95	5,95					
Полезная автодорога общей площадью покрытия дорог 9266,16 кв. м.	12 020,00	8 900,00	3 120,00	11 180,74	8 273,74	2 906,99	643,26	476,02	167,25		Муниципальный контракт № 30 от 20.12.2010
				196,00	145,04	50,96					
ВСЕГО:	53 600,00	39 670,00	13 930,00	44 222,58	32 724,71	11 497,87	9 377,42	6 939,29	2 438,13		

3) О ходе финансирования и выполнения работ по строительству наружных сетей электроснабжения ВЛ-10кВ Комбикормового завода производительностью 10т/час в Рузаевском муниципальном районе:

Стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 28950 тыс. рублей, в том числе:

- 21430 тыс. рублей за счет средств Фонда;
- 7520 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Стоимость работ по контрактам составляет 24781,34 тыс. рублей. Таким образом, высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 4168,66 тыс. рублей.

Общий объем финансирования и освоения по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 2 963,667 тыс. рублей (20 % от стоимости работ по контракту).

В соответствии с паспортом Проекта срок окончания строительно-монтажных работ по объекту – 2010 год.

По информации, представленной Правительством Республики Мордовия, по объекту выполнены следующие работы:

- произведена расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли;
- выполнена уборка снега со строительных площадок и дорог бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м.;
- установлены железобетонные опоры ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечных - 60 опор;
- закуплено 190 опор и комплектующих.

4) О ходе финансирования и выполнения работ по строительству наружных сетей водопровода Комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе:

Стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 2430 тыс. рублей, в том числе:

- 1800 тыс. рублей за счет средств Фонда;
- 630 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Стоимость работ по контрактам – 2 370 тыс. рублей. Таким образом, высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 60 тыс. рублей.

Объем выполненных работ по состоянию на 01.03.2011 года составляет 1805,935 тыс. рублей (77,2 % от общего объема работ по контракту), произведена оплата выполненных работ.

В соответствии с паспортом Проекта срок окончания строительно-монтажных работ по объекту – 2010 год.

По информации Правительства Республики Мордовия строительно-монтажные работы на объекте выполнены в полном объеме:

- проложен водопровод с укладкой трубопроводов Д150 мм - 0,94 км; Д100 мм - 0,012 км; Д200 мм - 0,06 км;

- выполнено устройство круглых колодцев из сборного железобетона;
- установлены пожарные гидранты - 3 шт.;
- построена унифицированная водонапорная стальная башни типа БР015У объемом 25 куб.м.

5) О ходе финансирования и выполнения работ по строительству подъездной автодороги к Комбикормовому заводу в Рузаевском муниципальном районе.

Стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 12020 тыс. рублей, в том числе:

- 8900 тыс. рублей за счет средств Фонда;
- 3120 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Стоимость работ по контрактам – 11 376,74 тыс. рублей. Таким образом, высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 643,26 тыс. рублей.

Общий объем финансирования и освоения по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 2 236,147 тыс. рублей (20 % от стоимости работ по контракту).

В соответствии с паспортом Проекта срок окончания строительно-монтажных работ по объекту – 2010 год.

По информации Правительства Республики Мордовия, по объекту выполнены следующие работы:

- выполнена вырезка грунта;
- заготовлен щебень фракции 40-70 мм на устройство основания - 60%;
- заготовлен песок на устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований - 60%.

б) О ходе финансирования и выполнения работ по строительству блочной котельной с сетями теплоснабжения Комбикормового завода производительностью 10т/час в Рузаевском муниципальном районе:

Стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 7520 тыс. рублей, в том числе:

- 5560 тыс. рублей за счет средств Фонда;
- 1960 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Стоимость работ по контракту – 3 741,585 тыс. рублей. Высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств составляет 3778,41 тыс. рублей.

Оплата по контракту по состоянию на 01.03.2011 г. не производилась.

В соответствии с паспортом Проекта срок окончания строительно-монтажных работ по объекту – 2010 год.

По информации Правительства Республики Мордовия, по объекту выполнены следующие работы:

- изготовлена и доставлена котельная;
- изготовлены фундаменты под котельную и дымовые трубы;
- выполнено устройство подводящих коммуникаций (теплотрасса, наружные сети водопровода, наружные сети канализации, кабельная 0,4 кВ).

б) О ходе финансирования и выполнения работ по строительству внеплощадочных сетей газоснабжения Комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе:

Стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 2680 тыс. рублей, в том числе:

- 1980 тыс. рублей за счет средств Фонда;
- 700 тыс. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Стоимость работ по контрактам – 1952,93 тыс. рублей, высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 727,07 тыс. рублей.

Общий объем финансирования и освоения по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 386,005 тыс. рублей (20 % от стоимости работ по контракту).

В соответствии с паспортом Проекта срок окончания строительно-монтажных работ по объекту – 2010 год.

По информации Правительства Республики Мордовия, по объекту выполнены следующие работы:

- подземные участки газопровода выполнены из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГАЗ SDR 11 - 90x5,8;
- надземные участки из электросварных труб ГОСТ 10704 - 91, ГОСТ 10705 - 80 (группа В).

Выводы Комиссии:

1. По результатам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов на строительство объектов, предусмотренных паспортом Проекта, Ответственными исполнителями достигнута экономия бюджетных ассигнований Фонда в сумме 0,20 млн. рублей. Соответствующие изменения внесены в паспорт Проекта распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. № 1752-р. Указанные средства подлежат возврату в федеральный бюджет.

2. По соглашению сторон 12 июля 2010 г. расторгнут муниципальный контракт на выполнение работ для муниципальных нужд по строительству объектов инженерной инфраструктуры комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия от 20 января 2010 г. № 1 между администрацией Рузаевского муниципального района и ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик».

3. В результате повторного проведения конкурсных процедур, после расторжения муниципального контракта с ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик», высвободившийся остаток денежных средств по

объектам инфраструктуры составил 6939,29 тыс. рублей. Указанную сумму планируется направить на завершающие мероприятия по созданию объектов инфраструктуры.

4. В повторных заключениях государственной экспертизы изменены технико-экономические показатели объектов коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, финансируемых за счет средств Фонда и средств бюджета Рузаевского муниципального района.

5. За счет средств Фонда и средств бюджета по состоянию на 01.03.2011 г. профинансировано и освоено 7391,772 тыс. руб. (14 % от суммы, предусмотренной паспортом Проекта). Освоение средств федерального и местного бюджетов ведется с отставанием от графика.

6. В результате расторжения с ОАО Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» муниципального контракта на строительство объектов инфраструктуры, повторного проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов в декабре 2010 – январе 2011 гг., строительно-монтажные работы на объектах ведутся с отставанием от установленного графика. Расчетный срок ввода объектов в эксплуатацию – II квартал 2011 года.

V. Финансирование и выполнение работ по Проекту за счет средств Инвестора

Объект строительства – комбикормовый завод производительностью 10 т/час рассыпного комбикорма с объектами приемки, очистки, сушки и хранения зерна в Рузаевском районе Республики Мордовия.

Стоимость проекта – 529,7 млн. рублей.

Срок реализации проекта – 2010 - 2012 г.

Инвестор – ООО «Агросоюз-КомЭл».

22 декабря 2010 г. заключен договор №102014/0051 об открытии кредитной линии в ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» на общую сумму 187,5 млн. рублей.

Общий объем выполненных работ по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 51 507,08 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 г. освоено 31 527,17 тыс. рублей;
- в I квартале 2011 г. освоено 19 979,91 тыс. рублей.

Общая сумма финансирования по состоянию на 1.03.2011 г. составляет 55 305,64 тыс. рублей, в том числе:

- в 2010 г. профинансировано 35 325,73 тыс. рублей;
- в I квартале 2011 г. профинансировано 19 979,91 тыс. рублей.

По информации Ответственного исполнителя, по объекту выполнены следующие работы:

- изготовлены фундаменты №1 и №3 склада хранения зерна объемом 25 000 т. (5 емкостей по 5000 т. каждая); ведется работа по строительству фундамента №2 и №4;

- заключен договор на поставку 4-х емкостей для хранения зерна;
- закуплены и поставлены сэндвич панели, закуплены металлоконструкции, ведется установка и сборка на складах напольного хранения зерна;
- склады напольного хранения зерна бескаркасного арочного типа размерами 21 м. х 50 м. в количестве 2 шт. – выполнение 100%;
- склад напольного хранения зерна размерами 30 х 60 м на основе пространственно решетчатого каркаса типа «Кисловодск» – выполнение 100%.

Предварительно строительство данных объектов комбикормового завода будет завершено на 80% в сентябре 2011 г.

Выводы Комиссии:

1. *Общий объем выполненных работ по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 51507,08 тыс. рублей (10 % от запланированного объема работ по паспорту Проекта).*

2. *Позднее получение инвестором заемных средств привело к невыполнению инвестором своих обязательств в части сроков начала работ, предусмотренных паспортом Проекта и Инвестиционным соглашением.*

3. *Строительство объекта ведется с отставанием от установленного графика.*

VI. Выводы Комиссии и результаты выездной проверки Проекта

1. На объекты коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, финансируемые за счет средств Фонда и средств бюджета Рузаевского муниципального района, получены повторные заключения государственной экспертизы.

2. Общий объем выполненных работ по строительству объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств Фонда и бюджета Рузаевского муниципального района составляет 7391,772 тыс. руб. (14 % от суммы, предусмотренной паспортом Проекта).

3. Работы на объектах, финансируемых за счет средств Фонда и средств бюджета Рузаевского муниципального района, ведутся с отставанием от графика, установленного паспортом Проекта.

4. По результатам заключения муниципальных контрактов на строительство объектов, предусмотренных паспортом Проекта, в распоряжении Ответственных исполнителей имеется остаток бюджетных ассигнований Фонда в размере 6939,29 тыс. рублей. Указанную сумму планируется направить на завершающие мероприятия по созданию объектов инфраструктуры.

5. Невыполнение инвестором обязательств, предусмотренных Паспортом проекта и Инвестиционным соглашением, и изменение срока начала работ по строительству объектов инфраструктуры связано с длительным оформлением и получением привлекаемых средств.

6. Начато строительство комбикормового завода производительностью 10 т/час рассыпного комбикорма. Объем выполненных работ по состоянию на 01.03.2011 г. составляет 51507,08 тыс. рублей (10 % от запланированного объема работ по паспорту Проекта). Работы ведутся с отставанием от установленного графика.

VII. Предложения Комиссии по результатам выездной проверки Проекта


1. Правительству Республики Мордовия необходимо представить в Минрегион России согласованные предложения о внесении изменений в паспорт Проекта, предусматривающие перенос сроков завершения работ и ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности и объекта собственности инвестора.

2. Ответственным исполнителям заключить необходимые договоры для реализации Проекта, представить в Минрегион России сведения об экономии, образовавшейся по результатам проведенных конкурсных процедур, и при необходимости, подготовить согласованные предложения в части корректировки объемов финансирования Проекта.

Директор Департамента
инвестиционных проектов

 Д.Г. Травин

Начальник отдела контроля и мониторинга
программ и проектов Департамента
инвестиционных проектов

 Д.А. Туманов

Консультант отдела контроля и мониторинга
программ и проектов Департамента
инвестиционных проектов

 С.Д. Хорхоль

Ведущий специалист-эксперт
отдела контроля и мониторинга
программ и проектов Департамента
инвестиционных проектов

 Е.Ю. Мялкина

**МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНРЕГИОН РОССИИ)**

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОТОКОЛ

**совещания о ходе реализации регионального инвестиционного проекта
«Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики
Мордовия»**

8 февраля 2011 года, г. Москва № 7

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Директор Департамента инвестиционных проектов
Министерства регионального развития Российской Федерации
Д.Г. Травин

от Министерства регионального развития Российской Федерации

- Туманов Д.А. - начальник отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов
- Скачковская А.А. - референт отдела правового анализа и нормативно – правового обеспечения программ и проектов Департамента инвестиционных проектов
- Токмакова А.А. - советник отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов
- Мялкина Е.Ю. - ведущий специалист-эксперт отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов

от Республики Мордовия

- Соколов О.А. - заместитель Министра экономики

от инвестора Проекта

- Веретнов М.В. - директор ООО «Агросоюз-КомЭл»

Рассмотрение вопросов о ходе реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия» (далее – Проект)

1. Принять к сведению информацию Инвестора о получении кредитных ресурсов в ОАО «Россельхозбанк» в целях реализации Проекта в объеме 187,5 млн. рублей.

2. Принять к сведению информацию Ответственного исполнителя о заключении муниципальных контрактов в целях реализации Проекта.

3. Ответственным исполнителям представить в Минрегион России копии указанных муниципальных контрактов в установленном порядке.


4. Администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия представить выписку из бюджета муниципального образования на 2011 год, подтверждающую наличие средств для софинансирования проекта.

5. Принять к сведению информацию Инвестора о готовности перезаключить инвестиционное соглашение по Проекту на новых условиях, предусмотренных требованиями пункта 39 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1189) (далее - Правила), и работе, проводимой по получению банковской гарантии.

6. Инвестору Проекта представить в Минрегион России информацию о получении банковской гарантии, отвечающей требованиям подпункта «н» пункта 39 Правил, и копию указанной гарантии не позднее месяца со дня перезаключения инвестиционного соглашения по Проекту.

7. Минрегиону России подтвердить потребность в не использованных в 2010 году межбюджетных трансфертах, полученных бюджетом Республики Мордовия в форме субсидий для реализации Проекта, в размере 35 241 894,20 рублей в целях их использования в 2011 году.

Директор Департамента
инвестиционных проектов



Д.Г. Травин

СОГЛАШЕНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ
муниципального контракта №1 от 20.01.2010 г.
на выполнение работ для муниципальных нужд по строительству объектов инженерной
инфраструктуры комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе
Республики Мордовия.

Местонахождение объекта строительства: Республика Мордовия, Рузаевский район.

Администрация Рузаевского муниципального района, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице Главы Иняткиной Нины Васильевны, действующего на основании Устава, утвержденного Советом Депутатов Рузаевского муниципального района, с одной стороны, и

ОАО «Холдинговая компания «Саранскстройзаказчик» зарегистрированное ИФНС по Ленинскому району г.Саранска за ОГРН 1021300973286, именуемое в дальнейшем «Лицо осуществляющее строительство», в лице президента компании Меркушкина Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны,


заключили настоящее соглашение о нижеследующем:


Стороны пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта №1 от 20.01.2010г. на выполнение работ для муниципальных нужд по строительству объектов инженерной инфраструктуры комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе Республики Мордовия с 12.07 2010 года.

Подписи представителей Сторон:

От Застройщика:

От Лица осуществляющего строительство:

Глава администрации
 Рузаевского муниципального района

 Н. В. Иняткина
 12 июля 2010 года

Президент компании

 А. И. Меркушкин
 12 июля 2010 года