

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра  
регионального развития  
Российской Федерации

  
В.А.Токарев

**Акт**

**проверки хода реализации регионального инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий  
комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие  
инфраструктуры в муниципальном образовании  
«Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого при  
государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований  
Инвестиционного фонда Российской Федерации**

«29» сентября 2010 г.

г. Москва, г. Смоленск.

В соответствии с пунктом 46 раздела VIII Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134, а так же постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения об осуществлении контроля и мониторинга хода реализации проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации» от 17 мая 2010 г. № 351, Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет контроль и мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (*далее – Фонд*).

В рамках осуществления контроля и мониторинга сотрудниками Минрегиона России проведена проверка хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области» (*далее – Проект*), на основании которой составлен настоящий акт проверки хода реализации Проекта (*далее - Акт*).

Основанием для проведения проверки является приказ Минрегиона России от 17 мая 2010 г. № 351 «О проведении выездных проверок инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации» (*Приложение №1 к настоящему Акту*).

Структура Акта:

1. Краткое описание Проекта.
2. Общая информация о выездной проверке Проекта.
3. Взаимодействие участников Проекта по реализации и контролю хода реализации Проекта.
4. Финансирование и выполнение работ по Проекту.
5. Отклонения от планового графика финансирования по Проекту.
6. Выводы Комиссии и основные результаты выездной проверки Проекта.
7. Рекомендации Минрегиона России.

## **1. Краткое описание Проекта.**

### 1.1 Полное наименование регионального инвестиционного проекта

«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области».

### 1.2 Цели Проекта

- создание и развитие производства древесноволокнистых плит средней плотности для мебельного производства, производства паркета и стеновых панелей;
- создание и развитие объектов транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области.

### 1.3 Основные данные Паспорта Проекта

Паспорт Проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации «Об утверждении паспорта регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого при государственной поддержке за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации», от 28 ноября 2009 г. № 1795-р (*далее – Паспорт Проекта*).

*Срок реализации Проекта: 2009 - 2011 годы.*

*Ответственный исполнитель Проекта* - администрация Смоленской области  
(далее – *Ответственный исполнитель*).

*Инвестор Проекта* – ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат»  
(далее - *Инвестор*).

*Утвержденная сметная стоимость Проекта:*

6 296,69 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

7 236,17 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

*Размер государственной поддержки за счет бюджетных ассигнований  
Инвестиционного фонда Российской Федерации:*

706,77 млн. рублей (в ценах на 1 января 2009 г., с НДС);

766,91 млн. рублей (в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС).

*Проект реализуется в III этапа.*

*I этап. Подготовка территории для Строительства и создание объектов  
инфраструктуры (далее - I Этап):*

а) осуществление планировки территории строительства завода  
древесноволокнистых плит, завоз щебня и песчано-гранитной смеси для  
строительства;

б) капитальный ремонт автодороги Холм - Жирки - Игоревская;

в) реконструкция очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод  
ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция Игоревская  
(Холм-Жирковский район Смоленской области);

г) реконструкция очистных сооружений в поселке Холм - Жирковский  
(Смоленская область);

д) реконструкция приплотинного водозабора производственного  
водоснабжения на станции Игоревская;

е) строительство подстанции ПС 110/10 кВ;

ж) газификация жилой зоны станции Игоревская;

з) наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения,  
канализации и автономный источник тепла для двух 32-квартирных жилых  
домов ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция  
Игоревская.

*II этап. Строительство. Монтаж оборудования (далее - II Этап):*

а) строительство здания завода древесноволокнистых плит, монтаж  
оборудования;

б) строительство двух 32-квартирных жилых домов с инфраструктурой.

*III этап. Ввод объектов в эксплуатацию (далее - III Этап):*

а) завершение строительно-монтажных работ по всем объектам;

б) осуществление пуско-наладочных работ;

в) ввод объектов в эксплуатацию.

#### 1.4 Финансирование Проекта

Финансирование I этапа Проекта осуществляется в следующих пропорциях:

- 73,9% за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;
- 6,6% за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
- 19,4% за счет Инвестора.

Финансирование II этапа Проекта осуществляется в следующих пропорциях:

- 3,5% за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации;
- 96,5% за счет Инвестора.

Финансирование III этапа Проекта осуществляется 100% за счет средств Инвестора.

#### 1.5 Количественные параметры Паспорта Проекта

(млн. рублей, в ценах на 1 января прогнозного года, с НДС)

Этапы реализации регионального инвестиционного проекта	Сметная стоимость регионального инвестиционного проекта	Источники финансирования регионального инвестиционного проекта			
		Собственные средства инвестора	Заемные средства инвестора	Средства бюджета субъекта РФ	Средства Инвестиционного фонда РФ
<b>всего</b>	<b>7236,17</b>	<b>2511,59</b>	<b>3741,36</b>	<b>216,31</b>	<b>766,91</b>
I этап. (2009 год). Подготовка территории для строительства и создание объектов инфраструктуры.					
2009 год	1037,34	201,58	-	68,85	766,91
II этап. (2010 год). Строительство. Монтаж оборудования.					
2010 год	4165,51	1880,78	2137,27	147,46	-
III этап. (2011 год). Ввод объектов в эксплуатацию.					
2011 год	2033,32	429,23	1604,09	-	-

## **2. Общая информация о выездной проверке Проекта.**

В целях проведения проверки хода реализации Проекта Министерством регионального развития Российской Федерации была сформирована комиссия в составе представителей от Минрегиона России:

- директора Департамента инвестиционных проектов Д.Г. Травина;
- начальника отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов Д.А. Туманова;
- ведущего специалиста - эксперта отдела правового анализа и нормативно - правового обеспечения программ и проектов Департамента инвестиционных проектов М.Н. Смирнова (*далее – Комиссия*).

### 2.1 В рамках проверки Комиссией проведены следующие мероприятия

1. Сбор необходимых материалов и документации о ходе реализации Проекта, в целях которого направлен запрос в Администрацию Смоленской

области от 2 июля 2010 г. № 26021-ДТ/11 с приложением перечня документов необходимых для проведения проверки.

2. Изучение материалов и документации о ходе реализации Проекта, полученных от участников Проекта.

3. Проверка полноты и своевременности выполнения графиков работ согласно паспорту Проекта, своевременности актирования и финансирования работ.

4. Проверка эффективности системы мониторинга, контроля и отчетности, организованной участниками Проекта.

5. Выезд на объекты:

- капитальный ремонт автодороги Холм-Жирки - Игоревская;
- реконструкция очистных сооружений хозяйственно - бытовых сточных вод ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция Игоревская (Холм-Жирковский район Смоленской области);
- реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на станции Игоревская;
- реконструкция очистных сооружений в поселке Холм-Жирковский (Смоленская область);
- газификация жилой зоны станции Игоревская;
- наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для двух 32-квартирных жилых домов ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат», станция Игоревская;
- строительство завода древесноволокнистых плит.

### **3. Взаимодействие участников Проекта по реализации и контролю хода реализации Проекта.**

#### 3.1 Основания взаимодействия

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с требованиями Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. №134 (далее - *Постановление № 134*).

В рамках реализации Проекта заключены:

1. Соглашение от 8 декабря 2009 г. № 569/09/130/07-С о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации Проекта (между Минрегионом России и Ответственным исполнителем) (далее - *Соглашение о субсидиях*).
2. Дополнительное соглашение № 1 от 12 марта 2010 г. к Соглашению от 8 декабря 2009 г. № 569/09/130/07-С о предоставлении бюджетных

ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации Проекта

3. Инвестиционное соглашение от 4 декабря 2009 г. № 129/07-ИС о порядке реализации и совместном финансировании Проекта (между Ответственным исполнителем и Инвестором) *(далее – Инвестиционное соглашение)*.

4. Дополнительное соглашение № 1 от 1 июля 2010 г. к Инвестиционному соглашению от 4 декабря 2009 г. № 129/07-ИС о порядке реализации и совместном финансировании Проекта

5. Государственный контракт от 8 апреля 2010 г. № 6-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Газификация жилой зоны ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 6-2010 ГК)*.

6. Государственный контракт от 9 апреля 2010 г. № 7-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 7-2010 ГК)*.

7. Государственный контракт от 9 апреля 2010 г. № 8-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Наружные сети, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для 2-х 32-х квартирных жилых домов ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат» *(далее – ОАО «ИДК»)* на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 8-2010 ГК)*.

8. Государственный контракт от 9 апреля 2010 г. № 9-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ОАО «ИДК» ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 9-2010 ГК)*.

9. Государственный контракт от 9 апреля 2010 г. № 10-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Реконструкция очистных сооружений в п.г.т. Холм-Жирковского района, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 10-2010 ГК)*.

10. Государственный контракт от 7 мая 2010 г. № 15 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Холм-Жирки-Игоревская протяженностью 15,8 км IV технической категории в Холм-Жирковском районе, Смоленской области» *(далее – Государственный контракт № 15)*.

10. Государственный контракт от 14 июля 2010 г. № 22-2010 ГК на выполнение подрядных работ по объекту: «Строительство подстанции ПС 110/10 кВ ст. Игоревская» *(далее – Государственный контракт № 22-2010 ГК)*.

По результатам проверки установлено наличие всех документов, требуемых в соответствии с Постановлением № 134.

### 3.2 Обязательства и взаимодействие участников Проекта в соответствии с Инвестиционным соглашением

*Предмет Инвестиционного соглашения:*

1. Стороны во исполнение Постановления № 134 и Паспорта Проекта обязуются совместными усилиями обеспечить реализацию Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях Инвестиционного соглашения.

2. Ответственным исполнителем осуществляются следующие работы по созданию объектов капитального строительства государственной собственности Смоленской области:

- капитальный ремонт автомобильной дороги Холм-Жирки - Игоревская протяженностью 15,8 км IV технической категории в Холм-Жирковском районе Смоленской области;
- газификация жилой зоны ст. Игоревская, Холм-Жирковского района Смоленской области;
- строительство подстанции ПС110/10 кВ;
- реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района Смоленской области;
- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ОАО «ИДК» ст. Игоревская, Холм-Жирковского района Смоленской области;
- реконструкция очистных сооружений в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области;
- наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для 2-х 32-х квартирных жилых домов ОАО «ИДК» на ст. Игоревская в Холм-Жировском районе Смоленской области.

3. Инвестором осуществляются следующие работы по созданию и реконструкции объектов капитального строительства собственности Инвестора:

- реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF);
- строительство двух 32-х квартирных жилых дома на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района Смоленской области.

4. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за реализацией Сторонами Проекта, а также координирует действия Сторон в соответствии с условиями Инвестиционного соглашения.

*Обязательства сторон:*

- Ответственный исполнитель обязан:

1) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета Смоленской области, направляемых на финансирование Проекта;

2) осуществлять контроль и мониторинг за соблюдением Инвестором обязательств по финансированию и реализации Проекта, за ходом выполнения работ по реализации Проекта, в том числе проводить проверки с привлечением контрольно-ревизионных и иных органов, а так же консультантов и экспертов;

3) обеспечивать реализацию Проекта в соответствии с паспортом Проекта, Соглашением о субсидиях, Инвестиционным соглашением;

4) представлять в Минрегион России ежеквартальные и ежегодные отчеты о выполнении Ответственным исполнителем и Инвестором обязательств по финансированию Проекта и выполнению работ по реализации Проекта;

- Инвестор обязан:

1) осуществлять контроль за целевым использованием средств Инвестора, направленных на финансирование проекта;

2) обеспечивать реализацию Проекта в соответствии с паспортом Проекта, Соглашением о субсидиях, Инвестиционным соглашением;

3) предоставлять Ответственному исполнителю подтвержденные соответствующими расчетными документами ежеквартальные и годовые отчеты о финансировании и реализации Проекта.

*В целях реализации Проекта Ответственным исполнителем привлечены:* областное государственное учреждение «Управление капитального строительства Смоленской области» и смоленское областное государственное учреждение «Управление областных автомобильных дорог» (СОГУ «Смоленскавтодор») осуществляющие функции государственных заказчиков по выполнению работ по строительству объектов.

Финансирование ведения технического надзора осуществляется за счет средств бюджета Смоленской области вне рамок Паспорта Проекта.

### 3.3 Система контроля и мониторинга выполнения работ по Проекту, организованная участниками Проекта

В целях осуществления контроля и мониторинга выполнения работ по Проекту, участниками Проекта организована следующая система обязанностей.

В соответствии с Инвестиционным соглашением Ответственный исполнитель обязан:

1) осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований Фонда, средств бюджета Смоленской области, направляемых на финансирование Проекта;

2) осуществлять контроль и мониторинг соблюдения Инвестором обязательств по финансированию и реализации Проекта, за ходом выполнения работ по реализации Проекта, в том числе проводить проверки с привлечением контрольно-ревизионных и иных органов, а также консультантов и экспертов;

3) предоставлять в Минрегион России ежеквартальные и ежегодные отчеты о ходе реализации Проекта, согласованные со всеми участниками Проекта, в соответствии с формами, представленными в приложениях к Инвестиционному соглашению;

4) представлять в Минрегион России не позднее 30 ноября текущего года Графики финансирования и реализации Проекта на последующие финансовые годы, утвержденные Сторонами путем подписания дополнительных соглашений к Инвестиционному соглашению.

5) обеспечивать реализацию Проекта в соответствии с паспортом Проекта, Соглашением о субсидиях, Инвестиционным соглашением.

В соответствии с Инвестиционным соглашением Инвестор обязан:

1) осуществлять контроль за целевым использованием средств Инвестора, направленных на реализацию Проекта.

2) выполнять работы по Проекту в соответствии с Паспортом Проекта, Графиками реализации и финансирования Проекта.

3) предоставлять Ответственному исполнителю отчетность о ходе реализации Проекта в соответствии с формами, представленными в приложениях к Инвестиционному соглашению.

4) направлять Ответственному исполнителю по его запросу копии всех документов в отношении Проекта.

*Схема контроля и мониторинга выполнения работ по Проекту представлена в Приложении № 2 к настоящему Акту.*

#### Краткие выводы Комиссии:

- ежеквартальные отчеты о ходе реализации Проекта Ответственным исполнителем предоставляется в Минрегион России своевременно и в полном объеме;

- принятая Ответственным исполнителем система контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ может быть признана удовлетворительной;

- принятая участниками Проекта система контроля и мониторинга хода реализации Проекта может быть признана удовлетворительной.

#### **4. Финансирование и выполнение работ по Проекту.**

##### 4.1 О доведении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств до Ответственного исполнителя

В соответствии с паспортом Проекта и Инвестиционным соглашением за счет бюджетных ассигнований Фонда и бюджета Смоленской области финансируются работы по созданию объектов инфраструктуры.

Строительство завода, монтаж оборудования, строительство двух 32-х квартирных домов и ввод объектов в эксплуатацию финансируется за счет собственных и заемных средств Инвестора.

Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, направленные на реализацию Проекта, доведены до Ответственного исполнителя в полном объеме (766,91 млн. рублей).

## 4.2 О ходе финансирования работ по строительству объектов по Проекту

(тыс. руб. с НДС)

Период реализации проекта	Объем финансирования проекта с НДС																							
	Итого						Инвестора						бюджета субъекта РФ						Инвестфонда РФ					
	план	кассовые расходы	освоение	остаток	план	освоение	остаток	план	кассовые расходы	освоение	остаток	план	кассовые расходы	освоение	остаток	план	кассовые расходы	освоение	остаток					
2009	IV	1 037 340		248 077	789 263	201 580	248 077	-46 497	68 850	0	68 850	766 910	0	0	68 850	766 910	0	0	766 910					
	ИТОГО	1 037 340	248 077	248 077	789 263	201 580	248 077	-46 497	68 850	0	68 850	766 910	0	0	68 850	766 910	0	0	766 910					
	I	19 065	17 924	17 924	1 141	19 065	17 924	1 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2010	II	24 463	60 448,54	67 563,66	-35 985,54	9 741	9 482	259	14 722	5 479,45	9 242,55	0	45 487,09	47 958,78	-45 487,09	0	45 487,09	47 958,78	-45 487,09					
	ИТОГО	43 528	78 372,54	85 487,66	-34 844,54	28 806	27 406	1400	14 722	5 479,45	9 242,55	0	45 487,09	47 958,78	-45 487,09	0	45 487,09	47 958,78	-45 487,09					
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 080 868</b>	<b>326 449,54</b>	<b>333 564,66</b>	<b>754 418,46</b>	<b>230 386</b>	<b>275 483</b>	<b>-45 097</b>	<b>83 572</b>	<b>5 479,45</b>	<b>78 092,55</b>	<b>766 910</b>	<b>45 487,09</b>	<b>47 958,78</b>	<b>721 422,91</b>	<b>766 910</b>	<b>45 487,09</b>	<b>47 958,78</b>	<b>721 422,91</b>					

*По состоянию на 1 июля 2010 г. (по данным отчета о ходе реализации регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», предоставленного Администрацией Смоленской области) фактическое освоение средств федерального бюджета – 47 958,78 тыс. рублей, что составляет 6,25% от планового освоения (в соответствии с утвержденным графиком финансирования), фактическое освоение средств бюджета Смоленской области – 10 122,88 тыс. рублей, что составляет 12% от планового освоения (в соответствии с утвержденным графиком финансирования), фактическое освоение средств Инвестора – 275 483 тыс. рублей, что составляет 119,6% от планового освоения (в соответствии с утвержденным графиком финансирования).*

4.3 О ходе выполнения работ по строительству объектов инфраструктуры  
*(по данным отчета, предоставленного Администрацией Смоленской области).*

1. «Газификация жилой зоны ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 24 021 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 24 021 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 6-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 18 976,59 тыс. рублей;
- высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 5 044,41 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту декабрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 6 051 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

2. «Реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 22 908 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 22 908 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 7-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 22 908 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту сентябрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 1 009 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

3. «Наружные сети, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для 2-х 32-х квартирных жилых домов ОАО «ИДК» на ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 11 563 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 11 563 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 8-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 11 563 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту октябрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 309 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

4. «Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод ОАО «ИДК» ст. Игоревская, Холм-Жирковского района, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 45 633 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 45 633 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 9-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 45 663 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту декабрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 36 266 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

5. «Реконструкция очистных сооружений в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 19 002 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 19 002 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 10-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 19 002,00 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту декабрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 4 996 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

6. «Капитальный ремонт автомобильной дороги Холм-Жирки - Игоревская протяженностью 15,8 км IV технической категории в Холм-Жировском районе, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 369 680 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 365 321 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 15;
- стоимость работ по контракту – 292 497,49 тыс. рублей, в том числе:
  - 1) Федеральный бюджет – 231 313,386 тыс. рублей (79% от общей стоимости работ по контракту);
  - 2) Областной бюджет – 61 184,12 тыс. рублей (21% от общей стоимости работ по контракту).

*Распределение доли софинансирования между федеральным и областным бюджетами по заключенному контракту противоречит Паспорту Проекта и Соглашению о субсидиях, в соответствии с которыми установлено следующее распределение: федеральный бюджет 78% от общей стоимости работ по контракту, областной бюджет 22% от общей стоимости работ по контракту.*

*Ответственному исполнителю необходимо привести доли софинансирования по Государственному контракту в соответствие с Паспортом проекта и Соглашению о субсидиях.*

- высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 77 182,49 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту декабрь 2010 года.

Фактический объем выполненных работ на 1 июля 2010 года – 9 451 тыс. рублей.

В настоящий период выполнение работ ведется в соответствии с графиком производства работ.

7. «Строительство подстанции ПС 110/10 кВ ст. Игоревская, Холм-Жировского района, Смоленской области»:

- стоимость работ по Инвестиционному соглашению – 490 413 тыс. рублей;
- начальная максимальная стоимость при объявлении торгов – 446 141,05 тыс. рублей;
- заключен Государственный контракт № 22-2010 ГК;
- стоимость работ по контракту – 439 448,93 тыс. рублей, в том числе:
  - 1) Федеральный бюджет – 376 784,17 тыс. рублей (86% от общей стоимости работ по контракту);
  - 2) Областной бюджет – 62 664,76 тыс. рублей (14% от общей стоимости работ по контракту).

*Распределение доли софинансирования между федеральным и областным бюджетами по заключенному контракту противоречит Паспорту Проекта и Соглашению о субсидиях, в соответствии с которыми установлено следующее распределение: федеральный бюджет 78% от общей стоимости работ по контракту, областной бюджет 22% от общей стоимости работ по контракту.*

*Ответственному исполнителю необходимо привести доли софинансирования по Государственному контракту в соответствие с Паспортом проекта и Соглашению о субсидиях.*

- высвободившийся в результате проведения конкурсных процедур остаток денежных средств – 50 964,07 тыс. рублей;
- окончание работ по контракту декабрь 2010 года.

На момент проведения выездной проверки строительно-монтажные работы не начинались.

#### 4.4 Ход выполнения работ за счет средств Инвестора

За счет средств Инвестора осуществляется финансирование:

- строительства двух 32-х квартирных домов;
- строительства и ввода завода в эксплуатацию;
- монтажа оборудования.

1. По строительству здания завода древесноволокнистых плит выполнено:

- разработка и вывоз грунта;
- забивка свайного поля.

В ходе проведения выездной проверки Комиссией установлено, что указанные работы производились в 2009 году, в 2010 году по строительству данного объекта строительно-монтажные работы не производились.

2. По строительству двух 32-х квартирных домов работы не начинались.

#### **5. Отклонения от планового графика финансирования по Проекту.**

Освоение средств по всем источникам финансирования в рамках реализации Проекта составляет 333 564,66 тыс. рублей или 30,9% от планового освоения (в соответствии с утвержденным графиком финансирования) из них:

- освоение средств Инвестиционного фонда Российской Федерации составляет 47 958,7 тыс. рублей или 6,25% от планового;
- освоение средств бюджета субъекта составляет 10 122,88 тыс. рублей или 12% от планового;
- освоение средств Инвестора составляет 275 483 тыс. рублей или 119,6% от планового.

В предоставленном Администрацией Смоленской области Графике финансирования на 2010 год (приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 1 июля 2010 г. к Инвестиционному соглашению от 4 декабря 2009 г. № 129/07-ИС (*Приложение № 3 к настоящему Акту*)), основной объем финансирования за счет средств Инвестора (3 540 244 тыс. рублей, что составляет 88% от годового финансирования) предусмотрен в IV квартале 2010 года, что с учетом осенне-зимнего периода и нерешенного вопроса об открытии Инвестору кредитной линии ставит под угрозу выполнение Инвестором принятых обязательств.

*Освоение средств федерального бюджета ведется с отставанием от графика.*

*Освоение средств бюджета субъекта ведется с отставанием от графика.*

## **6. Выводы Комиссии и основные результаты выездной проверки Проекта.**

1. Сформированная участниками Проекта система контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ может быть признана удовлетворительной.

2. Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации доведены до Ответственного исполнителя в полном объеме в размере 766,91 млн. рублей.

3. Освоение средств федерального и областного бюджетов ведется с отставанием от графика.

4. Объем освоенных Инвестором средств на 1 июля 2010 года не превышает 4% от общего объема (275 483 тыс. рублей) финансирования по проекту. В предоставленном Администрацией Смоленской области Графике финансирования на 2010 год (приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 1 от 1 июля 2010 г. к Инвестиционному соглашению от 4 декабря 2009 г. № 129/07-ИС) основной объем финансирования за счет средств Инвестора (3 540 244 тыс. рублей, что составляет 88% от годового объема финансирования) предусматривается в IV квартале 2010 года, т.е. в осенне-зимний период. Кроме того остается нерешенным вопрос о привлечении Инвестором заемных средств. Все вышеизложенное ставит под сомнение выполнение Инвестором принятых на себя обязательств по проекту.

5. По Государственным контрактам № 22-2010 ГК и № 15 не соблюдаются доли софинансирования федерального и областного бюджетов.

6. В результате проведения конкурсных процедур высвободившийся остаток денежных средств составил 133 190,97 тыс. рублей (*приложение №4 к настоящему Акту.*)

## 7. Рекомендации Минрегиона России.

1. Ответственному исполнителю ускорить темпы реализации Проекта в части финансирования и строительства объектов за счет средств бюджета Смоленской области. Информацию о принятых мерах предоставить в Минрегион России.

2. Ответственному исполнителю обеспечить неукоснительное выполнение Инвестором своих обязательств по Проекту в части финансирования и строительства объектов.

3. Ответственному исполнителю привести доли софинансирования федерального и областного бюджетов по Государственным контрактам № 22-2010 ГК и № 15 в соответствие с долями софинансирования, утвержденными в Паспорте Проекта и в Соглашении о субсидиях.

4. Инвестору представить в Минрегион России документы, подтверждающие наличие средств, необходимых и достаточных для финансирования Проекта в объемах, утвержденных Паспортом Проекта.

5. Участникам Проекта перезаключить инвестиционное соглашение по Проекту на новых условиях, предусмотренных требованиями пункта 39 Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1).

Акт составлен на 28 листах включая приложения к нему.

Директор Департамента  
инвестиционных проектов



Д.Г.Травин

Начальник отдела контроля и мониторинга  
программ и проектов Департамента  
инвестиционных проектов



Д.А.Туманов

Главный специалист отдела контроля и  
мониторинга программ и проектов  
Департамента инвестиционных проектов

М.Н.Смирнов

К Акту проверки хода реализации  
регионального инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский  
деревообрабатывающий комбинат». Строительство  
завода древесноволокнистых плит (MDF).  
Развитие инфраструктуры в муниципальном  
образовании «Холм-Жирковский район»  
Смоленской области»

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации  
от 18 февраля 2010 г. № 56 о проведении выездных проверок  
инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке  
за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации  
на 4 л. в 1 экз.



# МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## ПРИКАЗ

От " 18 " февраля 20 10 г.

№ 56

### **О проведении выездных проверок инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации**

В целях осуществления контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить прилагаемый График выездных проверок инвестиционных проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, на 2010 год.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Министра регионального развития Российской Федерации В.А. Токарев.

Министр

В.Ф. Басаргин

Утвержден  
приказом Министерства  
регионального развития  
Российской Федерации  
от «18» февраля 2010 г. № 56

**График  
выездных проверок инвестиционных проектов, реализуемых при  
государственной поддержке за счет средств Инвестиционного фонда  
Российской Федерации, на 2010 год**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Срок проведения
1	«Комплексное развитие Нижнего Приангарья»	февраль
2	«Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км»	февраль
3	«Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск» (соединительная автомобильная дорога от Московской кольцевой автомобильной дороги в районе транспортной развязки с ул. Молодогвардейской до автомобильной дороги М-1 "Беларусь" Москва - Минск)	февраль
4	«Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии»	март
5	«Создание первой очереди промышленной зоны «Заволжье»	март
6	«Симбирское кольцо»	март
7	«Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры города Уфы Республики Башкортостан»	апрель

8	«Реконструкция и расширение открытого акционерного общества «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области»	апрель
9	«Строительство комбикормового завода в Рузаевском районе Республики Мордовия»	май
10	«Создание коммунальной и энергетической инфраструктуры в целях создания сыроваренного завода по производству твердых сыров мощностью 250 тонн молока в сутки (Республика Мордовия)»	май
11	«Строительство комбината по глубокой переработке древесины «Зеленая фабрика»	май
12	«Строительство малоэтажного жилья и коммунальной, энергетической, транспортной инфраструктуры района «Новалэнд»	июнь
13	«Строительство инженерных, транспортных сетей, зданий и сооружений территории комплексной застройки жилого района «Юго-Западный-2», г. Белгород»	июнь
14	«Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва»	июль
15	«Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - Советская Гавань»	июль
16	«Первая очередь программы развития АПК Тамбовской области»	август
17	«Строительство Курганской ТЭЦ-2»	сентябрь
18	«Индустриальный парк «Камские Поляны»	сентябрь
19	«Строительство и реконструкция водопроводных очистных сооружений г. Петрозаводска (II этап)»	октябрь

20	«Развитие системы теплоснабжения в г. Владимир и Владимирской области»	октябрь
21	«Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области»	ноябрь
22	«Строительство завода по производству стеклотары и развитие инфраструктуры муниципального образования город Алексин Алексинского района Тульской области»	ноябрь

К Акту проверки хода реализации  
регионального инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский  
деревообрабатывающий комбинат». Строительство  
завода древесноволокнистых плит (MDF).  
Развитие инфраструктуры в муниципальном  
образовании «Холм-Жирковский район»  
Смоленской области»

Схема контроля и мониторинга выполнения работ инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий  
комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF).  
Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании  
«Холм-Жирковский район» Смоленской области» на 1 л. в 1 экз.

**Схема контроля и мониторинга выполнения работ инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (MDF). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области»**

**Министерство регионального развития Российской Федерации –**  
 Главный распорядитель средств Инвестиционного фонда

Предоставление субсидий бюджету Тамбовской области.  
 Ежеквартальные отчеты и отчеты по запросу Министерства  
 регионального развития Российской Федерации

Соглашение №569/09 от 08.12.2009 г. О предоставлении  
 бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда  
 Российской Федерации

**Администрация Смоленской области**  
 Ответственный исполнитель

Устав №76-р/адм  
 от 04.02.09 г.

Финансирование производства работ.  
 Контроль за целевым и эффективным  
 использованием бюджетных средств.

Приказ №166  
 от 21.12.2009

Контроль: за ходом выполнения  
 работ по реализации Проекта,  
 за ходом выполнения работ по  
 реализации Проекта

Инвестиционное соглашение  
 №129/07-ИС от 04.12.09 г. о  
 порядке реализации и совместного  
 финансирования регионального  
 инвестиционного проекта

**ОГУ «Управление капитального  
 строительства Смоленской области**  
 государственный заказчик

Выбор на конкурсной основе  
 Генеральных подрядчиков.  
 Государственные контракты.

Финансирование объемов выполненных  
 работ. Контроль за ходом выполнения  
 контрактов, за соответствием применяемых  
 конструкций, материалов. Осуществление  
 технического надзора

Выбор на конкурсной основе  
 Генерального подрядчика.  
 Государственный контракт.

**СОГУ «Смоленскавтодор»**  
 государственный заказчик

**ОАО «Игоревский  
 деревообрабатывающий комбинат»**  
 Инвестор

Финансирование, контроль за  
 ходом выполнения работ, за  
 целевым и эффективным  
 использованием средств  
 Инвестора

Подрядчики

Подрядчик

Подрядчики

К Акту проверки хода реализации  
регионального инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский  
деревообрабатывающий комбинат». Строительство  
завода древесноволокнистых плит (MDF).  
Развитие инфраструктуры в муниципальном  
образовании «Холм-Жирковский район»  
Смоленской области»

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от 1 июля 2010 г. № 1  
к Инвестиционному соглашению от 4 декабря 2009 г. № 129/07-ИС  
на 1 л. в 1 экз.


Приложение № 1



к Дополнительному соглашению  
от «07» 07 2010 г. № 62/07-е

График финансирования регионального инвестиционного проекта «Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский деревообрабатывающий комбинат». Строительство завода древесноволокнистых плит (МДФ). Развитие инфраструктуры в муниципальном образовании «Холм-Жирковский район» Смоленской области», реализуемого за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, в 2010 году

	Объем финансирования за планируемый период, тыс. руб.					
	Всего, в том числе:	Собственные средства Инвестора	Заемные средства Инвестора	Средства бюджета субъекта РФ	Средства Инвестиционного фонда РФ	
1	2	3	4	5	6	
Всего за год	4 165 510	1 880 780	2 137 270	147 460	0	
I квартал	19 065	19 065	0	0	0	
II квартал	24 463	9 741	0	14 722	0	
III квартал	489 410	49 000	400 000	40 410	0	
IV квартал	3 632 572	1 802 974	1 737 270	92 328	0	

ПОДПИСИ СТОРОН:

Ответственный исполнитель  
  
 / С.В. Ангуфьев /

Инвестор  
  
 / Н.Г. Магомедов /

К Акту проверки хода реализации  
регионального инвестиционного проекта  
«Реконструкция и расширение ОАО «Игоревский  
деревообрабатывающий комбинат». Строительство  
завода древесноволокнистых плит (MDF).  
Развитие инфраструктуры в муниципальном  
образовании «Холм-Жирковский район»  
Смоленской области»

Финансовые показатели объектов государственной собственности  
на 1 л. в 1 экз.

**Финансовые показатели объектов государственной собственности**

Наименование объектов	Стоимость объектов по соглашению о предоставлении бюджетных ассигнований			Начальная максимальная стоимость объектов при объявлении торгов	Цена заключенного Государственного контракта по результатам торгов				Высвободившийся остаток денежных средств в результате проведения конкурсных процедур			№, дата Контракта
	всего	средства ИФ	средства бюджета субъекта РФ		всего	средства ИФ	средства бюджета субъекта РФ	всего	средства ИФ	средства бюджета субъекта РФ		
Капитальный ремонт автодороги Холм-Жирки	369 680,00	288 350,00	81 330,00	365 321,00	292 497,51	231 313,39	61 184,12	77 182,49	60 202,35	16 980,15		Государственный контракт №15 от 07.05.2010
Реконструкция очистных сооружений в п.г.т. Холм-Жирковский Смоленской области	19 002,00	14 817,00	4 185,00	19 002,00	19 002,00	14 817,00	4 185,00	0,00	0,00	0,00		Государственный контракт №10-2010-ГК от 09.04.2010
Реконструкция очистных сооружений ст. Игоровская Холм-Жирковского района Смоленской области	45 633,00	35 594,00	10 039,00	45 663,00	45 663,00	35 594,00	10 039,00	0,00	0,00	0,00		Государственный контракт №9-2010-ГК от 09.04.2010
Реконструкция приплотинного водозабора производственного водоснабжения на ст. Игоровская Холм-Жирковского района	22 908,00	17 868,00	5 040,00	22 908,00	22 908,00	17 868,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00		Государственный контракт №7-2010-ГК от 09.04.2010
Строительство подстанции ПС 110/10 кВ	490 413,00	382 522,00	107 891,00	446 141,05	439 448,93	376 784,17	62 664,76	50 964,07	39 751,97	11 212,09		Государственный контракт №22-2010-ГК от 14.07.2011
Газификация жилой зоны ст. Игоровская, Холм-Жирковского района	24 021,00	18 736,00	5 285,00	24 021,00	18 976,59	14 801,44	4 175,15	5 044,41	3 934,64	1 109,77		Государственный контракт №6-2010-ГК от 08.04.2010
Наружные сети газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализации и автономный источник тепла для 2-х 32-х квартирных жилых домов ОАО «ИДК» на ст. Игоровская в Холм-Жирковском районе	11 563,00	9 023,00	2 540,00	11 563,00	11 563,00	9 023,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00		Государственный контракт №8-2010-ГК от 09.04.2010
<b>ВСЕГО:</b>	<b>983 220,00</b>	<b>766 910,00</b>	<b>216 310,00</b>	<b>934 619,05</b>	<b>850 059,03</b>	<b>700 201,00</b>	<b>149 828,03</b>	<b>133 190,97</b>	<b>103 888,96</b>	<b>29 302,01</b>		