

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра
регионального развития
Российской Федерации


В.А.Токарев

Акт

**проверки хода реализации комплексного инвестиционного проекта
«Комплексная программа строительства и реконструкции объектов
водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада
Ростовской области»**

«3» 12 2009 г.

г. Москва, г. Ростов-на-Дону

В соответствии с пунктом 63 раздела IX Правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. № 134, Министерство регионального развития Российской Федерации осуществляет контроль и мониторинг хода реализации инвестиционных проектов, получивших государственную поддержку за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

В рамках осуществления контроля и мониторинга сотрудниками Минрегиона России проводятся проверки хода реализации инвестиционных проектов. Основанием для проведения проверок являются приказы Министерства регионального развития Российской Федерации от 20 апреля 2009 г. № 142 и от 6 мая 2009 г. № 168 (*Приложение №1 к настоящему Акту*).

Структура Акта:

- краткое описание комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» (далее – Проект);
- общая информация о выездной проверке Проекта;
- взаимодействие участников Проекта по реализации и контролю хода реализации Проекта;
- финансирование и выполнение работ по Проекту за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации;
- финансирование и выполнение работ по Проекту за счет средств Инвесторов;
- выводы и основные результаты проверки;
- рекомендации по дальнейшей реализации Проекта в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

1. Краткое описание комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области».

1.1 Полное наименование Проекта:

Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области.

1.2 Цель Проекта:

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области, повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, снижение негативного воздействия на р. Дон, Азовское и Черное моря.

1.3 Основные данные паспорта Проекта:

Паспорт Проекта утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 года № 1708-р

(в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 20.10.2008 года №1375-р).

Срок реализации – 2007 – 2021 годы.

Государственный координатор Проекта – администрация Ростовской области.

Государственный заказчик (Ответственный исполнитель) комплексного инвестиционного проекта – администрация г. Ростова-на-Дону.

Частный инвестор – открытое акционерное общество «Евразийский» (ОАО «Евразийский»).

Утвержденная сметная стоимость Проекта (в ценах соответствующих лет, с НДС): 33470,77 млн. рублей.

Размер государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации (в ценах соответствующих лет, с НДС): 6660,29 млн. рублей.

Проект реализуется в 3 этапа.

I этап – Строительство и реконструкция водоводов и водопроводных сетей, сетей канализации, насосных станций водопровода и канализации г. Ростова-на-Дону, строительство очистных сооружений водопровода в северо-западной промышленной зоне г. Ростова-на-Дону, повышение эффективности производства и управления системы водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону.

II этап – Строительство новых сооружений водоподготовки и реконструкция существующих сооружений водопровода и канализации в населенных пунктах юго-запада Ростовской области, строительство канализационного коллектора в г. Ростове-на-Дону.

III этап – Строительство и реконструкция локальных очистных сооружений канализации в населенных пунктах юго-запада Ростовской области строительство канализационного коллектора в г. Ростове-на-Дону и реконструкция городских очистных сооружений канализации.

1.4 Финансирование Проекта

Финансирование 1 этапа Проекта осуществляется в следующих пропорциях:

– 48,5 % денежных средств вносится Ответственным исполнителем за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации;

– 14,7 % денежных средств – финансирование за счет средств бюджета Ростовской области;

– 1,8 % денежных средств – финансирование за счет бюджета муниципального образования городского округа «Город Ростов-на-Дону»;

– 35,0 % денежных средств – финансирование за счет средств Инвестора.

Финансирование 2 – 3 этапов Проекта осуществляется в объеме 100% за счет собственных средств Инвестора.

Ниже представлены количественные параметры паспорта Проекта.

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет, с НДС)

Этапы реализации комплексного инвестиционного проекта	Сметная стоимость комплексного инвестиционного проекта	Источники финансирования комплексного инвестиционного проекта				
		собственные средства инвестора	заемные средства инвестора (по источникам получения)	средства бюджета субъекта Российской Федерации	средства бюджета муниципального образования	средства Инвестиционного фонда Российской Федерации
Инвестиционный проект - всего	33470,77	24542,5	-	2018,5	249,48	6660,29
в том числе:						
2007 год	800,21	499,81	-	280,4	20	-
2008 год	2935,08	1999,27	-	400,5	20	515,31
2009 год	3228,76	976,03	-	437,04	121,4	1694,29
2010 год	3575,62	650	-	477,36	41,54	2406,72
2011 год	3184,62	670,91	-	423,2	46,54	2043,97
2012 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2013 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2014 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2015 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2016 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-

2017 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2018 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2019 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2020 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2021 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
Этап I - всего	13724,28	4796,01	-	2018,5	249,48	6660,29
в том числе:						
2007 год	800,21	499,81	-	280,4	20	-
2008 год	2935,08	1999,27	-	400,5	20	515,31
2009 год	3228,76	976,03	-	437,04	121,4	1694,29
2010 год	3575,62	650	-	477,36	41,54	2406,72
2011 год	3184,62	670,91	-	423,2	46,54	2043,97
Этап II - всего	9601,09	9601,09	-	-	-	-
в том числе:						
2012 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2013 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2014 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2015 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
2016 год	1920,22	1920,22	-	-	-	-
Этап III - всего	10145,4	10145,4	-	-	-	-
в том числе:						
2017 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2018 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2019 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2020 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-
2021 год	2029,08	2029,08	-	-	-	-

2. Общая информация о выездной проверке Проекта.

В целях проведения проверки хода реализации Проекта Министерством регионального развития Российской Федерации была сформирована комиссия в составе представителей Минрегиона России:

- директора Департамента инвестиционных проектов Д.Г.Травина;
- начальника отдела контроля и мониторинга программ и проектов Департамента инвестиционных проектов Д.А.Туманова;
- советника отдела инвестиционного анализа программ и проектов Департамента инвестиционных проектов А.А.Уткина.

(далее – Комиссия).

В рамках проверки Комиссией проведены следующие мероприятия:

1. Сбор необходимых материалов и документации о ходе реализации Проекта, в целях которого направлен следующий запрос:

- письмо в Администрацию Ростовской области (государственному координатору) от 4 сентября 2009 г. №29243-ДТ/11 о предоставлении в Минрегион России информации о реализации Проекта (информация представлена не в полном объеме).

2. Изучение материалов и документации о ходе реализации проекта, полученных от участников Проекта.

3. Выезд на следующие объекты, включенные в Проект:

- электрoлизная ОСВ-1,
- водопроводная насосная станция №1,
- водопроводная насосная станция №3,
- водопроводная насосная станция "Восточная" с прокладываемыми водоводами и инженерными сетями,
- восточный водовод, северный водовод Д=1000,
- канализационный коллектор №53.

4. Проверка деятельности ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону» (далее – ОАО «ПО Водоканал» или Проектная компания) по реализации Проекта. До 19 июня 2009 г. существовало ОАО «Вода Ростова», которое реорганизовано в форме присоединения к ОАО «ПО Водоканал», являющийся полным правопреемником ОАО «Вода Ростова» (дополнительным соглашением от 26 августа 2009 г. №1 к Инвестиционному соглашению Стороны констатировали, что с момента реорганизации к ОАО «ПО Водоканал» перешли все предусмотренные Инвестиционным соглашением права и обязанности ОАО «Вода Ростова»).

5. Проверка полноты и своевременности выполнения графиков работ согласно паспорту Проекта, своевременности активирования и финансирования работ.

6. Проверка эффективности системы мониторинга, контроля и отчетности, организованной участниками Проекта.

Ниже представлены основные результаты проведения проверки по направлениям реализации Проекта.

3. Взаимодействие участников Проекта по реализации и контролю хода реализации Проекта

3.1 Основания взаимодействия:

Проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства в соответствии с требованиями правил формирования и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 марта 2008 г. №134 (далее - Постановление № 134).

В рамках реализации Проекта заключено:

1. Инвестиционное соглашение от 4 декабря 2008 г. № 33 о порядке реализации и совместного финансирования комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» (далее – Инвестиционное соглашение).

2. Соглашение от 9 декабря 2009 г. №527 о предоставлении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» (далее – Соглашение №527).

3. Дополнительное соглашение от 26 августа 2009 г. №1 к Инвестиционному соглашению.

4. Дополнительные соглашения от 23 декабря 2008 г. №1 и от 6 марта 2009 г. №2 к Соглашению №527.

5. 52 муниципальных контрактов, 14 договоров и 96 дополнительных соглашений к ним (приложение №2).

Вывод Комиссии: по результатам проверки выявлено наличие у участников Проекта всех документов, требуемых в соответствии с Постановлением № 134.

3.2. Обязательства и взаимодействие участников Проекта в соответствии с Инвестиционным соглашением

Предмет Соглашения:

– стороны обязуются совместными действиями обеспечить реализацию Проекта в соответствии с законодательством Российской Федерации и на условиях Инвестиционного соглашения;

– Ответственным исполнителем осуществляются работы по созданию объектов капитального строительства собственности муниципального образования городской округ «Город Ростов-на-Дону» на Этапе 1 в соответствии с приложением №4 к Инвестиционному соглашению, а также ввод этих объектов в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации Проекта (приложение №3 к Инвестиционному соглашению);

– Частным инвестором и Проектной компанией осуществляются работы по созданию и реконструкции объектов капитального строительства и иных компонентов Проекта собственности Частного инвестора и Проектной компании, а также ввод этих объектов и Компонентов Проекта в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации этапов Проекта (приложение №3 к Инвестиционному соглашению);

– Финансирование этапов Проекта:

- а) Этап 1 Проекта – начальная стадия реализации Проекта за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, Государственного координатора, Ответственного исполнителя, Частного инвестора и Проектной компании в течении первых пяти лет с 2007 по 2011 годы,
- б) Этап 2 Проекта – вторая стадия реализации Проекта за счет средств Частного инвестора и Проектной компании в течении последующих пяти лет с 2012 по 2016 годы,
- в) Этап 3 Проекта – заключительная стадия реализации Проекта за счет средств Частного инвестора и Проектной компании в период с 2017 по 2021 годы;

– Государственный координатор в соответствии с Соглашением №527 обеспечивает получение бюджетом Ростовской области бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление соответствующих субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов, в пределах лимита расходных обязательств согласно паспорту Проекта по реализации Этапа 1;

– Государственный координатор и Ответственный исполнитель обеспечивают принятие дополнительных к указанным в предыдущем абзаце расходных обязательств соответственно Ростовской области и городского округа «Город Ростов-на-Дону» по реализации Этапа 1 на соответствующие финансовые годы, в том числе при формировании соответственно бюджета Ростовской области и бюджета городского округа «Город Ростов-на-Дону» на очередной финансовый год и плановый период и выделение средств соответственно в бюджете Ростовской области и в бюджете городского округа «Город Ростов-на-Дону» на соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и Ростовской области, а также муниципальными правовыми актами городского округа «Город Ростов-на-Дону» (для Ответственного исполнителя), согласно паспорту Проекта в течение планового периода Этапа 1.

Обязательства сторон:

– стороны обязаны сотрудничать друг с другом на всех этапах реализации Проекта;

– Государственный координатор и Ответственный исполнитель обязаны обеспечивать реализацию Проекта в соответствии с паспортом Проекта,

Инвестиционным соглашением, Графиком реализации и Графиком финансирования Проекта;

- Государственный координатор и Ответственный исполнитель обязаны осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование Проекта;

- Государственный координатор и Ответственный исполнитель обязаны осуществлять контроль за ходом выполнения работ по реализации Проекта;

- Государственный координатор обязан осуществлять контроль за соблюдением сторонами обязательств по реализации Проекта в соответствии с паспортом Проекта и Графиком реализации Проекта;

- Государственный координатор вправе получать от Ответственного исполнителя, Частного инвестора и Проектной компании отчеты о выполнении обязательств по финансированию и о выполнении работ по реализации Проекта;

- Частный инвестор и Проектная компания обязаны предоставлять Государственному координатору подтвержденные соответствующими расчетными документами ежеквартальные отчеты по согласованной форме о выполнении обязательств по финансированию Проекта.

В целях реализации Проекта Ответственным исполнителем:

- привлечено муниципальное казенное предприятие (МКП) «Объединенная дирекция строящихся объектов г.Ростова-на-Дону» (г. Ростов-на-Дону), осуществляющее функции заказчика по разработке проекта и проектной документации и функции заказчика-застройщика по выполнению работ по строительству объектов;

- привлечено ООО «Водоканалстройкомплект» (г. Ростов-на-Дону), осуществляющее функции заказчика по разработке проекта и проектной документации и функции заказчика-застройщика по выполнению работ по строительству объектов;

- привлечены несколько подрядных организаций, осуществляющие функции по выполнению работ по строительству и реконструкции объектов, а также функций по надзору.

В целях реализации Проекта Инвестором:

- привлечено ООО «Водоканалстройкомплект» (г. Ростов-на-Дону), осуществляющее функции заказчика по разработке проекта и проектной документации и функции заказчика-застройщика по выполнению работ по строительству объектов;

- привлечены несколько подрядных организаций, осуществляющие функции по выполнению работ по строительству и реконструкции объектов, а также функций по надзору.

Структура взаимодействия участников Проекта представлена на схеме в Приложении №3 к настоящему Акту.

3.3 Система контроля и мониторинга выполнения работ по Проекту, организованная участниками Проекта

1) В соответствии с пунктом 4.4.з Инвестиционного соглашения на Государственного координатора возложена обязанность по предоставлению в Минрегион России отчетности о ходе реализации Проекта в соответствии с приложением к Инвестиционному соглашению.

2) Ответственный исполнитель, Частный инвестор, Проектная компания обязаны предоставлять Государственному координатору отчетность о ходе реализации Проекта в соответствии с приложением к Инвестиционному соглашению (пункты 4.3.ж, 5.3.д,е и 5.4.е,ж Инвестиционного соглашения).

3) Основным методом контроля выполнения строительного-монтажных работ и контроля качества используемых при строительстве материалов по компонентам Проекта является осуществление технического надзора заказчиком-застройщиком и авторского надзора (по договору) на объекте строительства.

Заказчик-застройщик (МКП «Объединенная дирекция строящихся объектов г.Ростова-на-Дону» и ООО «Водоканалстройкомплект») в подтверждение соответствия производимых строительного-монтажных работ подрядной организацией представляет муниципальному заказчику справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты о приемке выполненных работ (КС-2), акты на осуществление авторского и технического надзора.

Муниципальный заказчик представляет указанные в предыдущем абзаце документы Государственному заказчику и Государственному координатору Проекта.

Ежеквартально и ежегодно Государственный заказчик и Государственный координатор составляют отчеты о ходе выполнения обязательств по финансированию Проекта (в соответствии с приложением к Инвестиционному соглашению).

Отчеты о ходе реализации Проекта направляются ежеквартально в Минрегион России.

5) Отчетность Инвестора о ходе реализации Проекта перед Ответственным исполнителем происходит на ежеквартальной основе по следующему алгоритму:

– ООО «Водоканалстройкомплект» готовит отчет о ходе реализации и финансировании проекта и направляет его в Проектную компанию (ОАО «Производственное объединение Водоканал города Ростова-на-Дону»),

– отчет согласовывается с Инвестором (ОАО «Евразийский») и направляется Государственному заказчику и Государственному координатору по форме, утвержденной Инвестиционным соглашением;

Схема контроля и мониторинга используемых материалов и выполняемых работ в рамках Проекта представлена в Приложении №4 к настоящему Акту.

В целях осуществления контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ осуществляются следующие мероприятия:

- заказчиком-застройщиком, муниципальным заказчиком выездные проверки территории производства работ;
- авторский и технический надзор заказчиком-застройщиком качества используемых материалов и комплекса выполняемых работ на территории производства работ;
- постоянный контроль соблюдения графиков выполнения работ.

Документы, подтверждающие финансирование и выполнение работ по Компонентам Проекта собственности Инвестора Ответственному исполнителю и Государственному координатору Инвестором не предоставляются.

Краткие выводы Комиссии:

- *отчет о ходе реализации Проекта Инвестором Ответственному исполнителю и Государственному координатору Проекта предоставляется по форме, утвержденной Соглашением, своевременно.*
- *Государственным координатором отчет о ходе реализации Проекта предоставляется своевременно и в полном объеме;*
- *Инвестором не предоставляется документация, подтверждающая финансирование и выполнение работ по Компонентам Проекта собственности Инвестора.*
- *принятая Государственным координатором система контроля и мониторинга качества используемых материалов и выполняемых работ может быть признана удовлетворительной, за исключением мониторинга выполняемых работ по компонентам Проекта собственности Инвестора.*

4. Финансирование и выполнение работ по Проекту за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации

4.1 О доведении бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации и лимитов бюджетных обязательств до Ответственного исполнителя.

В соответствии с паспортом Проекта и Инвестиционным соглашением за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации осуществляется финансирование Этапа 1 Проекта.

В соответствии с Соглашением №527 бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации и лимиты бюджетных обязательств, направленные на реализацию Проекта, за 2008 год доведены до Государственного координатора в полном объеме в I квартале 2009 г.

Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации и лимиты бюджетных обязательств, направленные на реализацию Проекта, предусмотренные Соглашением №527 на II квартал 2009 года, доведены в полном объеме в размере 90,1 млн.рублей.

Предусмотренные на III и IV кварталы на реализацию Проекта бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации

соответственно в размере 627,47 млн.рублей и 976,72 млн.рублей в настоящее время доводятся Государственному координатору.

Компоненты Проекта, реализуемые с помощью бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, софинансируются из бюджета Ростовской области и бюджета городского округа «Город Ростов-на-Дону», некоторые из указанных компонентов – также инвестором.

В соответствии с п.2.7 Инвестиционного соглашения в случае изменения общей сметной стоимости Проекта при выявлении потребности в дополнительных объемах работ, необходимых в целях успешной реализации проекта, Стороны инициируют внесение изменений в паспорт Проекта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Инвестиционным соглашением. Потребности в дополнительных объемах работ, необходимых в целях успешной реализации Проекта, покрываются за счет бюджета субъекта Российской Федерации Ростовской области, местного бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Ростов-на-Дону» и средств Частного инвестора и/или Проектной компании.

4.2. О ходе финансирования и выполнения работ по компонентам Проекта (без учета софинансирования частного инвестора)

№ п/п	Название компонента Проекта	Стоимость работ по заключенным контрактам	Плановый срок окончания работ, год (по Инвестиционному соглашению)	План на 01.07. 2009 г. (по ежеквартальному отчету Государственного координатора)	План на конец 2009 г. (в соответствии с Соглашением №527)	Освоение	
						млн. рублей	% к плану на 01.07. 2009 г.
1	Строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема в районе хутора «Дугино», 1 очередь	проектирование	2009 – 2011	0	328,42	0	0
2	Строительство водовода сырой воды до площадки ОСВ и до ТЭЦ-2	проектирование	2008 – 2011	0	197,19	0	0
3	Строительство водовода питьевой воды от ОСВ «Дугино» до распределительной сети	проектирование	2010 – 2011	0	-	финансирование с 2010 г.	-
4	Строительство очистных сооружений водопровода, 1 очередь	проектирование	2009 – 2011	0	503,47	0	0
5	Строительство	995,77	2007 –	615,83	986,00	636,97	103,4

	канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию), (вторая очередь)		2010				
6	Реконструкция генерального коллектора (включая проектную документацию)	385,07	2007 – 2009	189,51	280,62	258,45	136,4
7	Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию)	проектирование	2008 – 2011	29,69	237,04	7,11	23,9
8	Строительство водовода Д1000 мм по ул.Малиновского от ул.339 Стрелковая дивизия до ВНС «Южная»	проектирование	2008 – 2010	0	137,97	0	0
9	Реконструкция первого восточного водовода в районе ул.Вересаева, с/х «Декоративных культур» (включая проектную документацию)	54,65	2007	55,70	55,70	54,65	98,1
10	Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной	169,67	2008 – 2009	112,80	178,20	169,67	150,4
11	Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону	136,06	2008	22,00	128,01	9,58	43,5
12	Перекладка «Северного» водовода Ду=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угла ул.Щербакова г.Ростов-на-Дону	136,59	III кв. 2007 – II кв. 2008	141,70	141,70	136,59	96,4
13	«Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по	62,80	2008 – 2009	0	76,10	0	0

	ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация)						
14	Перекладка водовода Д=1000 мм по ул.Штахановского от ул.Украинской до ул.Лелюшенко и по ул.Вятской от ул.Орской до пер.Днепропетровского в г.Ростове-на-Дону	80,56	2007 – 2008	47,18	62,2	80,56	170,8
15	Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону. Реконструкция ВНС «Восточная» с прокладкой кабельной линии от Р-17 до ВНС «Восточная» (2-я очередь строительства)	111,71	III кв. 2007 – II кв. 2008	90,50	117,49	85,72	94,7
16	УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону	проектирование	2008 – 2010	0	99,53	0,00	0,0

На компоненты «Строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема в районе хутора «Дугино», 1 очередь», «Строительство водовода сырой воды до площадки ОСВ и до ТЭЦ-2», «Строительство водовода питьевой воды от ОСВ «Дугино» до распределительной сети», «Строительство очистных сооружений водопровода, 1 очередь» ведется разработка проектной документации. В соответствии с Соглашением №527 в 2009 г. в рамках реализации указанных компонентов планируется освоить 1029,08 млн.рублей. По состоянию на 1 сентября 2009 года освоение составило 0,0%.

Ход выполнения работ:

– ведется разработка проектной документации.

В соответствии с Планом реализации, утвержденным Инвестиционным соглашением (далее – План реализации), реализация компонентов планируется в 2008 – 2011 годах.

Компонент «Строительство канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию), (вторая очередь)»:

Заключено 26 контрактов на сумму 995,77 млн.рублей. Освоено 636,97 млн.рублей, или 103,4 %.

Ход выполнения работ:

- проведены подготовительные работы;
 - осуществлено строительство подъездной дороги;
 - ведется строительство К-7, К-11, К-3, К-4, К-8, К-10, К-14а, К-6, К-12, К-13, К-14, К-1, К-2, К-15;
 - построены горизонтальные участки коллектора протяженностью – 4100 м.
- Работы ведутся в соответствии с Планом реализации.

«Реконструкция генерального коллектора (включая проектную документацию)»:

Заключено 26 контрактов на сумму 385,07 млн.рублей. Освоено 258,45 млн.рублей, или 136,4 %.

Ход выполнения работ:

- проложена труба Д-700 мм – 1621 м/п;
- проведено укрепление грунтов под стенами коллектора;
- проведено устройство новых колодцев подключения и укрепление сводов ливневого коллектора;
- проведена ликвидация аварийного провала в районе ул. Согласия, 20;
- строительство канализационных коллекторов – 42 штуки.

Работы ведутся в соответствии с Планом реализации.

На компонент «Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию)» ведется разработка проектной документации. В соответствии с Соглашением №527 до конца 2009 г. в рамках реализации компонента планируется освоить 237,04 млн.рублей. Освоение составило 7,11 млн.рублей или 23,9 %.

Ход выполнения работ:

- ведется разработка проектной документации.

Работы ведутся со значительным отставанием относительно Плана реализации.

На компонент «Строительство водовода Д1000 мм по ул.Малиновского от ул.339 Стрелковая дивизия до ВНС «Южная» ведется разработка проектной документации. В соответствии с Соглашением №527 до конца 2009 г. в рамках реализации компонента планируется освоить 137,97 млн.рублей. Освоение составило 0,0 %.

Ход выполнения работ:

- ведется разработка проектной документации за счет средств Инвестора.

В соответствии с Планом реализации осуществление работ по компоненту планируется в 2008 – 2010 годах.

Компонент «Реконструкция первого восточного водовода в районе ул.Вересаева, с/х «Декоративных культур» (включая проектную документацию)» введен в эксплуатацию в 2007 году. Освоено 54,65 млн.рублей или 98,1% от планового значения лимита, утвержденного Соглашением №527.

Ход выполнения работ:

- выполнение строительно-монтажных работ по перекладке водовода из стеклопластиковых труб $D=1000$ мм протяженностью 2070 м.п.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации.

Компонент «Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной» введен в эксплуатацию. В соответствии с Соглашением №527 на реализацию компонента плановое значение выделенного лимита составляло 178,20 млн.рублей. Было заключено 5 контрактов на сумму 169,67 млн.рублей. Освоено 169,67 млн.рублей, или 100,0%.

Ход выполнения работ:

- разработка проектной документации осуществлена в полном объеме;
- получено положительное заключение Главгосэкспертизы России;
- подготовка территории строительства – 100 % от объема работ;
- устройство технологического водозабора – 100 % от объема работ;
- устройство трубопровода возврата бентонита – 100 % от объема работ;
- монтаж амбаров для хранения измещенного бентонита – 100 % от объема работ;
- роторное бурение скважин диаметром до 600 мм в грунтах 3 группы – 100 % от объема работ;
- протягивание полиэтиленовых труб $D=560$ мм протяженностью 566 м.п. в две нитки – 100 % от объема работ;
- устройство закрытых переходов;
- устройство камер дюкера,
- устройство открытых переходов;
- благоустройство.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации.

Компонент «Водовод $D=1000$ мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону»:

Заключено 3 контракта на сумму 136,06 млн.рублей. Освоено 9,58 млн.рублей, или 43,5 % к плановому значению на 01.07.2009 г. (22,00 млн.рублей).

Ход выполнения работ:

- разработана рабочая документация – 100%;
- получено положительное заключение Главгосэкспертизы России;
- разработана аукционная документация;

- проведены торги на строительно-монтажные работы, заключен контракт;
- оформлены разрешительные документы;
- ведутся подготовительные работы

Работы ведутся со значительным отставанием относительно Плана реализации – плановый срок реализации компонента – 2008 год.

Компонент «Перекладка «Северного» водовода Ду=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угону ул.Щербакова г.Ростов-на-Дону» введен в эксплуатацию в 2008 году. Освоено 136,59 млн.рублей или 96,4 % от планового значения лимита, утвержденного Соглашением №527.

Ход выполнения работ:

- разработана проектная документация;
- проведена перекладка сетей канализации;
- выполнено устройство водовода протяженностью 4800 м.п. из чугунных труб Д=1000 мм;
- проведены разборка асфальтобетонных покрытий автодорог, укладка труб, устройство колодцев, восстановление благоустройства.

Объект введен в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации.

«Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация):

В соответствии с Соглашением №527 на реализацию компонента плановое значение выделенного лимита составляло 76,10 млн.рублей. Заключено 2 контракта на сумму 62,80 млн.рублей. По состоянию на 1 сентября 2009 года освоение составило менее 1,0 %.

Ход выполнения работ:

- выполнены инженерно-геодезические и геологические изыскания;
- разработана рабочая документация;
- в мае 2009 г. получено положительное заключение Главгосэкспертизы России.

В соответствии с Планом реализации проведение работ по компоненту планируется в 2008 – 2009 годах.

Компонент «Перекладка водовода Д=1000 мм по ул.Штахановского от ул.Украинской до ул.Лелюшенко и по ул.Вятской от ул.Орской до пер.Днепропетровского в г.Ростове-на-Дону» введен в эксплуатацию в 2008 году. Освоено 80,56 млн.рублей или 129,5 % от планового значения лимита, утвержденного Соглашением №527.

Ход выполнения работ:

- разработана проектно-сметная документация;
- выполнены земляные работы;
- произведен монтаж трубопровода из чугунных труб ВЧШГРД=1000 мм протяженностью 2 124 м.п.;
- выполнен монтаж камер и колодцев;

- осуществлено восстановление дорожных покрытий;
- выполнен монтаж групповой протекторной установки;
- произведены испытания.

Объект введен в эксплуатацию в 2008 г., что соответствует Плану реализации.

Компонент «Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону. Реконструкция ВНС «Восточная» с прокладкой кабельной линии от Р-17 до ВНС «Восточная» (2-я очередь строительства)»:

Заключено 4 контракта на сумму 111,71 млн.рублей. Освоено 85,72 млн.рублей, или 94,7 % к плановому значению на 01.07.2009 г. (90,50 млн.рублей).

Ход выполнения работ:

- закупка оборудования осуществлена на 95%,
- выполнены работы по прокладке кабельных каналов;
- внутриплощадочные водоводы готовы на 60%;
- мероприятия, финансируемые за счет частных инвестиций, выполнены на 100%.

Ввод объекта намечен на ноябрь 2009 года.

В соответствии с Планом реализации проведение работ по компоненту планировалось до третьего квартала 2008 года.

Компонент «УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону»:

В соответствии с Соглашением №527 в 2009 г. в рамках реализации компонента планируется освоить 99,53 млн.рублей. По состоянию на 01.07.2009 г. освоение составило 0,0 %.

Ход выполнения работ:

- ведется разработка проектной документации.

В соответствии с Планом реализации проведение работ по компоненту планируется в 2008 – 2010 годах.

Таким образом, 4 компонента Проекта введены в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации. На 6 компонентов Проекта разрабатывается проектная документация, в том числе один из них реализуется со значительным отставанием от Плана реализации.

Низкий уровень освоения средств характерен для следующих компонентов: «Водовод $D=1000$ мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону», «Строительство участка «Северного» водовода $Dу=1000$ мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация), «УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону».

По информации Администрации Ростовской области отставание работ от графика по реализации компонентов Проекта связаны с поздними сроками проведения конкурсов на выбор подрядчика и поздним заключением контрактов на проведения соответствующих работ.

Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» в 2009 г., представленный Администрацией Ростовской области прилагается к настоящему акту (приложение №4).

4.4. Отклонение от планового графика финансирования*

Информация о финансировании Этапа 1 Проекта по состоянию на 01.07.2009 г. (по данным Администрации Ростовской области):

Всего по всем источникам финансирования (без учета Частного инвестора)	План	млн.рублей	1304,91
	Освоение	млн.рублей	1429,70
		%	109,6
Отклонение	млн.рублей		-124,81
Бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации	План	млн.рублей	557,28
	Освоение	млн.рублей	326,24
		%	58,5
Отклонение	млн.рублей		231,04
Средства бюджета Ростовской области	План	млн.рублей	696,40
	Освоение	млн.рублей	927,23
		%	133,1
Отклонение	млн.рублей		-230,83
Средства бюджета города Ростов-на-Дону	План	млн.рублей	51,22
	Освоение	млн.рублей	176,25
		%	344,1
Отклонение	млн.рублей		-125,03

За весь период реализации Проекта (2007 г. – II квартал 2009 г.) отклонение от графика освоения бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в целом по всем компонентам Проекта составляет 231,04 млн.рублей или 41,5 %. Вместе с тем, за счет опережающего освоения средств бюджета Ростовской области и бюджета города Ростов-на-Дону суммарно по всем источникам государственного финансирования график освоения реализуется с опережением на 124,81 млн.рублей., что составляет 109,6 % от запланированного к освоению объема.

До конца 2009 г. в рамках Проекта планируется освоить 2209,6 млн.рублей бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

Наиболее низкий уровень освоения средств характерен для следующих компонентов Проекта:

- «Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию) (освоено 23,9 % от запланированного объема),
- «Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону» (освоено 0,0 % от запланированного объема).

По компоненту «Перекладка водовода Д=1000 мм по ул.Штахановского от ул.Украинской до ул.Лелюшенко и по ул.Вятской от ул.Орской до пер.Днепропетровского в г.Ростове-на-Дону» (введен в эксплуатацию) существенно превышен плановый объем финансирования.

млн.рублей

№ п/п	Название компонента Проекта	План	Кассовые расходы	Освоение	Отклонение от графика освоения	Стадия реализации
1	Строительство водозаборных сооружений и насосной станции первого подъема в районе хутора «Дугино», 1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
2	Строительство водовода сырой воды до площадки ОСВ и до ТЭЦ-2	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
3	Строительство водовода питьевой воды от ОСВ «Дугино» до распределительной сети	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
4	Строительство очистных сооружений водопровода, 1 очередь	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
5	Строительство канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию), (вторая очередь)	615,83	705,24	636,97	-21,14	строительство
6	Реконструкция генерального коллектора (включая проектную документацию)	189,51	258,45	258,45	-68,94	строительство
7	Строительство третьей очереди канализационного коллектора № 53 (включая проектную документацию)	29,69	4,70	7,11	22,58	проектирование
8	Строительство водовода Д1000 мм по ул.Малиновского от ул.339 Стрелковая дивизия до ВНС «Южная»	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
9	Реконструкция первого восточного водовода в районе ул.Вересаева, с/х «Декоративных культур» (включая проектную документацию)	55,70	54,65	54,65	1,05	введен в эксплуатацию
10	Внеплощадочное водоснабжение	112,80	165,93	169,67	-56,87	введен в

	левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной					эксплуатацию
11	Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону	22,00	0,00	0,00	22,00	строительство
12	Перекладка «Северного» водовода Ду=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угоду ул.Щербакова г.Ростов-на-Дону	141,70	141,70	136,59	5,11	введен в эксплуатацию
13	«Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация)	0,00	0,00	0,00	0,00	строительство
14	Перекладка водовода Д=1000 мм по ул.Штахановского от ул.Украинской до ул.Лелюшенко и по ул.Вятской от ул.Орской до пер.Днепропетровского в г.Ростове-на-Дону	47,18	80,56	80,56	-33,38	введен в эксплуатацию
15	Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г. Ростове-на-Дону. Реконструкция ВНС «Восточная» с прокладкой кабельной линии от Р-17 до ВНС «Восточная» (2-я очередь строительства)	90,50	89,87	85,72	4,78	строительство
16	УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону	0,00	0,00	0,00	0,00	проектирование
	Итого	1304,91	1501,1	1429,72	-124,81	

* на 01.07.2009 г. (по информации из ежеквартального отчета Государственного координатора)

По результатам проверки установлено, что: 4 компонента Проекта введены в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации. На 6 компонентов Проекта разрабатывается проектная документация, в том числе один из них реализуется со значительным отставанием от Плана реализации.

Низкий уровень освоения средств характерен для компонентов «Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону», «Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация), «УУФИ для обеззараживания воды на

территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону».

За весь период реализации Проекта (2007 г. – II квартал 2009 г.) отклонение от графика освоения бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в целом по всем компонентам Проекта составляет 231,04 млн.рублей или 41,5 %. Вместе с тем, за счет опережающего освоения средств бюджета Ростовской области и бюджета города Ростов-на-Дону суммарно по всем источникам государственного финансирования график освоения реализуется с опережением на 124,81 млн.рублей., что составляет 109,6 % от запланированного к освоению объема.

5. Финансирование и выполнение работ по Проекту за счет средств Инвестора (по информации Государственного координатора)

В соответствии с паспортом Проекта и Инвестиционным соглашением за счет средств Инвестора осуществляется софинансирование Этапа 1 Проекта.

За счет средств Инвестора на Этапе 1 финансируются следующие компоненты Проекта:

1. Технико-экономическое обоснование Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону (выполнение проектно-изыскательских работ);
2. «Строительство водопроводных очистных сооружений, водоводов сырой и питьевой воды в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в р-не х.Дугино» (технико-экономическое обоснование и рабочий проект);
3. Строительство водовода Д 1000 мм по ул.Малиновского от ул. 339 Стрелковой дивизии до ВНС «Южная» (проектная документация);
4. Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г.Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной (проектная документация);
5. Водовод Д=1000мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г.Ростов-на-Дону (проектная документация);
6. Перекладка «Северного» водовода Ду=1000мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угол ул. Щербакова г. Ростов-на-Дону (проектная документация);
7. Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары" (проектная документация);
8. Перекладка водовода Д=1000мм по ул. Штахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского в г.Ростове-на-Дону (проектная документация);
9. «Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г.Ростове-на-Дону». Водовод Д=1000мм (1-я очередь строительства);

10. 1. Перекладка водовода по ул. Нансена-Зоологическая в г. Ростове-на-Дону;
2. Перекладка водовода от ж/д путей в створе б.Змеевской до камеры на полигоне РГСУ в г.Ростове-на-Дону;
11. Водовод от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского» (ул.Доватора) в г. Ростове-на-Дону;
12. Вывод из технологического режима работы аварийной ВНС «Кизбалка» с реконструкцией ВНС 2-го подъема №4 г. Ростова-на-Дону;
13. Строительство и реконструкция сетей водопровода, канализации и ОСК;
14. Строительство питьевого водовода Д=1000мм от ВНС 2 п. №4 до ОСВ-1;
15. Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №3 г.Ростова-на-Дону;
16. Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №1 г.Ростова-на-Дону;
17. Реконструкция насосных станций водопровода и канализации;
18. Реконструкция блока очистных сооружений в г.Ростове-на-Дону (БОС-1);
19. Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г.Ростове-на-Дону;
20. Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ;
21. Проектирование и строительство «под ключ» автоматизированной системы производства, подачи и ввода раствора гипохлорита натрия: «Электролизная ОСВ-1 ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону»»;
22. УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС II подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону (проектная документация);
23. Система дистанционного контроля и управления;
24. Установка водомерных узлов на вводах в многоквартирные дома;
25. Программа зонального учета и сокращения потерь;
26. Строительство Инженерного центра;
27. Внедрение корпоративной информационной системы;
28. Система автоматического контроля и учета энергопотребления;
29. Повышение эффективности и надежности энергоснабжения.

Компонент «Технико-экономическое обоснование Комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону (выполнение проектно-изыскательских работ)»:

Освоено 51,62 млн.рублей или 78,8 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- получено исполнительное резюме и предварительный отчет ТЭО;
- обоснование технологической схемы для строительства водозаборных сооружений – планировался в сентябре 2009 г.

«Строительство водопроводных очистных сооружений, водоводов сырой и питьевой воды в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в р-не х.Дугино» (технико-экономическое обоснование и рабочий проект)»:

Освоено 129,85 млн.рублей или 82,5 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- корректировка проекта сырой воды от насосной станции 1,
- разработка водовода питьевой воды с насосной станции 2 подъема,
- разработка проекта вспомогательных зданий, сооружений ОСВ,
- разработка водозаборных сооружений с насосной станции 1 подъема.
- получено ТУ на электроэнергию,
- заключен договор на корректировку газоснабжения,
- достигнута договоренность о выкупе земли,
- проведено обследование, разделение, оценка земельных участков,
- подготовка ТЭО для передачи в Главгосэкспертизу России,
- получено постановление МЭРа г.Ростова-на-Дону об отводе земельных участков под ОСВ и промзону,
- выполнены работы по: НИР-исследованию, разработке эскизов модельной установки, приобретению лабораторного оборудования, сбору статистической информации,
- выполнены работы по: сбору исходных данных, разработке технологических схем водозабора, согласованию, инженерно-геологическим и техническим работам,
- разработка документации по: сооружению с насосной станции 1-го и 2-го подъема, площадке водозабора, генплану. Проведено обобщение результатов.

«Строительство водовода Д 1000мм. по ул. Малиновского от ул 339 Стрелковой дивизии до ВНС «Южная» (проектная документация)»:

Освоено 8,40 млн.рублей или 126,3 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнены работы по сбору исходных данных и инженерно-геодезические работы,
- разработаны схемы узлов, профили и конструктивы основания трубопровода,
- разработана архитектурно-строительная часть,
- завершены ПИР и получено заключение Главгосэкспертизы в июле 2009 г.

«Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г.Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной (проектная документация)»:

Освоено 4,07 млн.рублей или 99,3 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

«Водовод Д=1000мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г.Ростов-на-Дону (проектная документация)»:

Освоено 1,95 млн.рублей или 100,5 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

«Перекидка «Северного» водовода Ду=1000мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угол ул. Щербакова г. Ростов-на-Дону (проектная документация)»:

Освоено 15,99 млн.рублей или 100,0 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

«Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары" (проектная документация)»:

Освоено 4,09 млн.рублей или 96,5 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

«Перекидка водовода Д=1000мм по ул. Стахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепроовского в г.Ростове-на-Дону (проектная документация)»:

Освоено 15,02 млн.рублей или 100,0 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

«Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г.Ростове-на-Дону». Водовод Д=1000мм (1-я очередь строительства)»:

Освоено 535,78 млн.рублей или 99,7 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проектная документация разработана в полном объеме.

Компонент «1. Перекидка водовода по ул. Нансена-Зоологическая в г. Ростове-на-Дону,

2. Перекидка водовода от ж/д путей в створе б.Змеевской до камеры на полигоне РГСУ в г.Ростове-на-Дону»:

Освоено 179,23 млн.рублей или 100,0 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- осуществлено строительство водовода из стеклопластиковых труб Д=1000 мм протяженностью 3500 м.п.

Объект введен в эксплуатацию в 2007 г.

Компонент «Водовод от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского» (ул.Доватора) в г. Ростове-на-Дону»:

Освоено 93,68 млн.рублей или 100,0 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- осуществлено строительство водовода из полиэтиленовых труб $D=1000$ мм протяженностью 3900 м.п.

Объект введен в эксплуатацию в 2007 г.

Компонент «Вывод из технологического режима работы аварийной ВНС «Кизбалка» с реконструкцией ВНС 2-го подъема №4 г. Ростова-на-Дону»:

Освоено (с учетом затрат, произведенных до 2007 г.) 192,00 млн.рублей или 106,7 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- осуществлены строительство водовода из стеклопластиковых труб $D=1000$ мм протяженностью 4220 м.п., установка насосных агрегатов марки Д-400-95-2- 4шт.

Объект введен в эксплуатацию в 2007 г.

Компонент «Строительство и реконструкция сетей водопровода, канализации и ОСК»:

Освоено 326,68 млн.рублей или 105,7 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнены работы по реконструкции водопроводных и канализационных сетей из стеклопластиковых труб протяженностью 4,5 км диаметром от 100 мм до 900 мм,
- проведены работы по реконструкции ниток ОСК.

Компонент «Строительство питьевого водовода $D=1000$ мм от ВНС 2 п. №4 до ОСВ-1»:

Освоено (с учетом затрат, произведенных до 2007 г.) 230,94 млн.рублей или 105,2 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- осуществлено строительство водовода из полиэтиленовых труб $D=1000$ мм протяженностью 5700 м.п.

Объект введен в эксплуатацию в 2008 г.

Компонент «Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №3 г.Ростова-на-Дону»:

Освоено (с учетом затрат, произведенных до 2007 г.) 129,28 млн.рублей или 104,5 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнена реконструкция здания площадью 926,3 м², установка насосных агрегатов марки sdb 500\700 – 5 шт. с монтажом энергетического и другого оборудования.

Объект введен в эксплуатацию в 2008 г.

Компонент «Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №1 г.Ростова-на-Дону»:

Освоено (с учетом затрат, произведенных до 2007 г.) 112,00 млн.рублей или 104,6 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проведена реконструкция здания площадью 216,2 м², установка насосных агрегатов марки venus 500\800 - 5 шт. с монтажом энергетического и другого оборудования.

Объект введен в эксплуатацию в 2008 г.

Компонент «Реконструкция насосных станций водопровода и канализации»:

Освоено 38,06 млн.рублей или 98,9 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнены работы по строительству и реконструкции насосных станций ВНС первого подъема №3, №1, ВНС «Северные резервуары» (задвижки), ВНС «западная», КНС «АТХ-1500».
- проведена реконструкция насосных станций (ВНС 13 линия, 20 линия, ВНС Вятская), установка частного преобразователя на ГКНС-1 (замена насосов),
- выполнены работы на объектах ВНС «РГУ-2», ВНС «Селиванова, 68», ВНС «Беломорский, 20»,
- работы ВНС – II подъема №1 завершены в полном объеме,
- выполнены ПИР по ВНС 2 №2.

Компонент «Реконструкция блока очистных сооружений в г.Ростове-на-Дону (БОС-1)»:

Освоено (с учетом затрат, произведенных до 2007 г.) 238,36 млн.рублей или 99,2 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- завершены работы по строительству части объекта,
- завершается реконструкция блока литер Ф1-25, Ф1-26 площадью 6142 м² с установкой специального и энергетического оборудования,
- проведена замена трубопроводов в галереи управления, отделочные работы площадки обслуживания,
- выполнено – 85,3% от планируемых работ,
- завершение работ и ввод объекта в эксплуатацию перенесен на вторую половину 2009 г.

Компонент «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г.Ростове-на-Дону»:

Освоено 21,52 млн.рублей или 45,2 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- получено положительное заключение Главгосэкспертизы России в апреле 2009 г.

Компонент «Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ»:

Освоение составило 0,0 %.

Ход выполнения работ:

- ведутся проектные работы.

Компонент «Проектирование и строительство «под ключ» автоматизированной системы производства, подачи и ввода раствора гипохлорита натрия: «Электролизная ОСВ-1 ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону»:

Освоено 48,36 млн.рублей или 99,3 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- осуществлено строительство электролизной, производительностью 750 кг\сутки.

Объект введен в эксплуатацию в 2008 г.

Компонент «УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС II подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону (проектная документация)»:

Освоено 9,48 млн.рублей или 101,4 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- проведены работы по разработке проектной документации,
- ведется доработка проекта по замечаниям Главгосэкспертизы.

Компонент «Система дистанционного контроля и управления»:

Освоено 14,93 млн.рублей или 45,5 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнен монтаж оборудования на водопроводных и канализационных станциях на объектах ПП «РСА» ОСВ2,3 (первая очередь),
- заключен договор на ПИР – 26.03.2009 г. (вторая очередь),
- освоение средств составило более 45% (2-я очередь АСУ ТП).

Компонент «Установка водомерных узлов на вводах в многоквартирные дома»:

Ход выполнения работ:

- начало работ запланировано на III квартал 2009 г.

Компонент «Программа зонального учета и сокращения потерь»:

Освоено 6,33 млн.рублей или 35,9 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- выполнена установка оборудования учета потребления водоснабжения в количестве 9 шт.,
- проектирование системы диспетчеризации диктующих точек водопроводной сети города (1 очередь),

- заключен договор на ПИР.

Компонент «Строительство Инженерного центра»:

Ход выполнения работ:

- работы не ведутся.

Компонент «Внедрение корпоративной информационной системы»:

Ход выполнения работ:

- работы не ведутся.

Компонент «Система автоматического контроля и учета энергопотребления»:

Освоено 110,66 млн.рублей или 100,0 % от планового значения.

Ход выполнения работ:

- разработка нормативно-технической документации,
- выполнены проектные работы,
- произведен монтаж систем автоматизированной информационно-измерительной системы на насосных станциях и очистных сооружениях,
- проведены испытания АИИС КУЭ,
- произведено внесение АИИС КУЭ в государственный реестр средств измерений с получением сертификата Госстандарта Российской Федерации,
- осуществлена разработка программного обеспечения КИС-П,
- инжиниринговые работы по внедрению КИС-П,
- проведены испытания цепей релейной защиты.
- освоено 100% от планируемых объемов работ.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2009 год.

«Повышение эффективности и надежности энергоснабжения»:

Освоение составило 0,0 %.

Ход выполнения работ:

- проводится работа по проведению конкурсных торгов на выполнение работ «под ключ»,
- ведутся предпроектные проработки,
- планируется выполнение работ в 2009 г.
- заключен договор на работы по обоснованию инвестиций от 04.05.2009 г.

5.4. Отклонение от планового графика финансирования*

млн.рублей

№ п/п	Название компонента Проекта	План	Кассовые расходы	Освоение		Отклонение от графика освоения
				млн. рублей	%	
1	Технико-экономическое обоснование Комплексной	65,52	55,63	51,62	78,8	13,9

	программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения города Ростова-на-Дону (выполнение проектно-изыскательских работ)					
2	«Строительство водопроводных очистных сооружений, водоводов сырой и питьевой воды в северо-западной части г. Ростова-на-Дону с водозаборными сооружениями в р-не х.Дугино» (технико-экономическое обоснование и рабочий проект)	157,43	175,15	129,85	82,5	27,58
3	Строительство водовода Д 1000 мм по ул.Малиновского от ул. 339 Стрелковой дивизии до ВНС «Южная» (проектная документация)	6,65	8,95	8,40	126,3	-1,75
4	Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г.Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной (проектная документация)	4,10	4,07	4,07	99,3	0,03
5	Водовод Д=1000мм от ВНС №1 I подъема до пр. 40 лет Победы в г.Ростов-на-Дону (проектная документация)	1,94	1,93	1,95	100,5	-0,01
6	Перекладка «Северного» водовода Ду=1000мм от ВНС 2-го подъема №4 до ул.Панфиловцев угол ул. Щербакова г. Ростов-на-Дону (проектная документация)	15,99	15,99	15,99	100,0	0
7	Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары" (проектная документация)	4,24	4,09	4,09	96,5	0,15
8	Перекладка водовода Д=1000мм по ул. Стахановского от ул. Украинской до ул. Лелюшенко и по ул. Вятской от ул. Орской до пер. Днепровского в г.Ростове-на-Дону (проектная документация);	15,02	15,02	15,02	100,0	0
9	«Устройство водовода от ВНС «Восточная» до ВНС «Северные резервуары» с реконструкцией ВНС «Восточная» в г.Ростове-на-Дону». Водовод Д=1000мм (1-я	537,60	535,78	535,78	99,7	1,82

	очередь строительства)					
10	1. Перекладка водовода по ул. Нансена-Зоологическая в г. Ростове-на-Дону; 2. Перекладка водовода от ж/д путей в створе б.Змеевской до камеры на полигоне РГСУ в г.Ростове-на-Дону	179,23	179,23	179,23	100,0	0
11	Водовод от ВНС «Лесная» до ВНС «Малиновского» (ул.Доватора) в г. Ростове-на-Дону	93,68	93,68	93,68	100,0	0
12	Вывод из технологического режима работы аварийной ВНС «Кизбалка» с реконструкцией ВНС 2-го подъема №4 г. Ростова-на-Дону	179,90	192,00 (с учетом затрат до 2007 г.)	192,00 (с учетом затрат до 2007 г.)	106,7	-12,1
13	Строительство и реконструкция сетей водопровода, канализации и ОСК	308,97	326,68	326,68	105,7	-17,71
14	Строительство питьевого водовода Д=1000мм от ВНС 2 п. №4 до ОСВ-1	219,62	230,94 (с учетом затрат до 2007 г.)	230,94 (с учетом затрат до 2007 г.)	105,2	-11,32
15	Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №3 г.Ростова-на-Дону	123,71	129,28 (с учетом затрат до 2007 г.)	129,28 (с учетом затрат до 2007 г.)	104,5	-5,57
16	Реконструкция водопроводной насосной станции I подъема №1 г.Ростова-на-Дону	107,03	112,00 (с учетом затрат до 2007 г.)	112,00 (с учетом затрат до 2007 г.)	104,6	-4,97
17	Реконструкция насосных станций водопровода и канализации	38,50	28,27	38,06	98,9	0,44
18	Реконструкция блока очистных сооружений в г.Ростове-на-Дону (БОС-1)	240,34	224,30 (с учетом затрат до 2007 г.)	238,36 (с учетом затрат до 2007 г.)	99,2	1,98
19	Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г.Ростове-на-Дону	47,60	21,18	21,52	45,2	26,08
20	Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ	0,00	0,00	0,00	0,0	0
21	Проектирование и строительство «под ключ» автоматизированной системы производства, подачи и ввода раствора гипохлорита натрия: «Электролизная ОСВ-1 ОАО «ПО Водоканал г. Ростова-на-Дону»	48,70	48,36	48,36	99,3	0,34
22	УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС II подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону (проектная	9,35	9,48	9,48	101,4	-0,13

	документация)					
23	Система дистанционного контроля и управления	32,84	20,14	14,93	45,5	17,91
24	Установка водомерных узлов на вводах в многоквартирные дома	0,00	0,00	0,00	0,0	0
25	Программа зонального учета и сокращения потерь	17,64	12,09	6,33	35,9	11,31
26	Строительство Инженерного центра	0,00	0,00	0,00	0,0	0
27	Внедрение корпоративной информационной системы	0,00	0,00	0,00	0,0	0
28	Система автоматического контроля и учета энергопотребления	110,66	109,05	110,66	100,0	0
29	Повышение эффективности и надежности энергоснабжения	109,49	1,48	0,00	0,0	109,49
	Итого	2675,75	2554,77	2518,28	94,1	157,47

*по информации Государственного координатора по состоянию на 01.09.2009 г.

Таким образом, работы по реализации 5 компонентов Проекта ведутся со значительным (более 25 %) отставанием от плана (компоненты «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г.Ростове-на-Дону», «Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ», «Система дистанционного контроля и управления», «Программа зонального учета и сокращения потерь», «Повышение эффективности и надежности энергоснабжения»).

По компонентам «Строительство Инженерного центра» и «Внедрение корпоративной информационной системы» работы не ведутся.

Работы ведутся с опережением плана по 8 компонентам Проекта.

Введены в эксплуатацию в 2007 г. – 3 компонента Проекта, в 2008 г. – 4 компонента.

Общее отклонение от плана финансирования по компонентам Проекта, реализуемым за счет средств Частного инвестора, составляет 157,47 млн.рублей или 5,9 %.

6. Выводы Комиссии и результаты выездной проверки Проекта

1. Сформированная участниками проекта система мониторинга и контроля по предоставлению отчетов о ходе реализации Проекта между Ответственным исполнителем, Государственным координатором и Инвестором не налажена, что не позволяет достаточно эффективно получать информацию о ходе выполнения работ по Проекту.

2. Фактический объем неосвоенных средств Инвестиционного фонда Российской Федерации в рамках реализации (за период 2007 г. – II квартал 2009 г.) комплексного инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» составил 231,04

млн.рублей или 41,5 % от запланированного. В целом по компонентам Проекта, реализуемым с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, график освоения реализуется с опережением – на 124,81 млн.рублей, что составляет 109,6 % от запланированного к освоению объёма.

До конца 2009 г. в рамках Проекта планируется освоить 2209,6 млн.рублей бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

3. 4 компонента Проекта введены в эксплуатацию в соответствии с Планом реализации. На 6 компонентов Проекта разрабатывается проектная документация, в том числе один из них реализуется со значительным отставанием от Плана реализации.

Низкий уровень освоения бюджетных средств характерен для компонентов «Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону», «Строительство участка «Северного» водовода Ду=1000 мм по ул.Орбитальной от балки Темерник до ВНС «Северные резервуары» (проектная документация), «УУФИ для обеззараживания воды на территории ВНС 2го подъема №2,3,4 ОАО «ПО Водоканал» г.Ростов-на-Дону».

4. Фактический объем освоенных в рамках Проекта (за период реализации 2007 г. – II квартал 2009 г.) средств Частного инвестора составил 2518,28 млн.рублей или 94,1 % от запланированного объема.

Общее отклонение от плана финансирования по компонентам Проекта, реализуемым за счет средств Частного инвестора, составляет 157,47 млн.рублей или 5,9 %.

5. Компоненты Проекта, реализуемые с использованием средств Частного инвестора:

- работы по 5 компонентам Проекта ведутся со значительным (более 25 %) отставанием от плана (*компоненты «Повторное использование вод промывки фильтров на очистных сооружениях водопровода ОСВ-2,3 в г.Ростове-на-Дону», «Строительство узла производства гипохлорита на Александровских ОСВ», «Система дистанционного контроля и управления», «Программа зонального учета и сокращения потерь», «Повышение эффективности и надежности энергоснабжения»*),
- по 2 компонентам работы не ведутся (*«Строительство Инженерного центра» и «Внедрение корпоративной информационной системы»*),
- работы ведутся с опережением плана по 8 компонентам Проекта,
- введены в эксплуатацию в 2007 г. – 3 компонента Проекта, в 2008 г. – 4 компонента.

7. Рекомендации Минрегиона России

1. Государственному координатору совместно с Ответственным исполнителем и Частным инвестором Проекта наладить систему контроля и

мониторинга реализации Проекта в целях своевременности и полноты предоставления информации по Проекту в Минрегион России.

2. Государственному координатору совместно с Ответственным исполнителем подготовить документацию, необходимую для подтверждения финансирования и выполнения работ по компонентам Проекта, реализуемым с использованием бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации (формы КС-3 и акты ввода в эксплуатацию).

3. Государственному координатору совместно с Ответственным исполнителем обеспечить в соответствии с Инвестиционным соглашением получение от Частного инвестора информации, подтверждающей финансирование и выполнение работ по компонентам собственности Частного инвестора (формы КС-3 и акты ввода в эксплуатацию).

4. Указанную в пунктах 2 и 3 настоящего раздела информацию в срок до 1 февраля 2010 г. представить в Минрегион России для принятия решения о дальнейшей реализации Проекта за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации.

5. Государственному координатору совместно с Ответственным исполнителем в срок до 1 февраля 2010 г. представить в Минрегион России обоснование значительного увеличения стоимости реализации следующих компонентов Проекта, введенных в эксплуатацию:

- «Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной (увеличение стоимости относительно плана на 50,4 %)»,
- «Перекладка водовода Д=1000 мм по ул.Штахановского от ул.Украинской до ул.Лелюшенко и по ул.Вятской от ул.Орской до пер.Днепропетровского в г.Ростове-на-Дону (увеличение стоимости относительно плана на 70,8 %)»,

и информацию о влиянии удорожания указанных Компонентов на дальнейшую реализацию Проекта.

Директор Департамента
инвестиционных проектов

Д.Г.Травин

Начальник отдела контроля и мониторинга
программ и проектов Департамента
инвестиционных проектов

Д.А.Туманов

Советник отдела инвестиционного
анализа программ и проектов
Департамента инвестиционных проектов

А.А.Уткин



**МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

От « 06 » мая 2009 г.

№ 168

**О внесении изменений в приказ
Министра регионального развития Российской Федерации от 20 апреля
2009 г. № 142 «О проведении выездных проверок инвестиционных
проектов, реализуемых при государственной поддержке за счет средств
Инвестиционного фонда Российской Федерации»**

В целях повышения эффективности контроля и мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, получивших бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации, приказываю:

Изложить План-график выездных проверок на 2009 год по инвестиционным проектам, получившим бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда Российской Федерации в новой прилагаемой редакции.

Министр

В.Ф. Басаргин

Приложение
к приказу Министра
регионального развития
Российской Федерации
от «06» мая 2009 г. № 168

**План-график
выездных проверок на 2009 год по инвестиционным проектам,
получившим бюджетные ассигнования Инвестиционного фонда
Российской Федерации**

№/ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Дата проведения проверки
1	Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Урал Промышленный - Урал Полярный».	13.04.09 – 05.05.09
2	Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области.	06.05.09 – 27.05.09
3	Строительство железнодорожной линии Кызыл - Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва	28.05.09 – 19.06.09
4	Комплексное развитие Нижнего Приангарья	22.06.09 – 13.07.09
5	Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске.	14.07.09 – 04.08.09
6	Реконструкция участка Оунэ–Высокогорная со строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.	05.08.09 – 26.08.09
7	Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г. Ростов-на-Дону и юго-запада Ростовской области.	27.08.09 – 18.09.09
8	Промышленный комплекс г. Новомосковск Тульской области.	21.09.09 – 12.10.09
9	Разработка проектной документации для строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги Московской области (с последующей эксплуатацией на платной основе).	13.10.09 – 06.11.09
10	Строительство нового выхода на Московскую кольцевую автомобильную дорогу с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск.	
11	Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке 15-й км - 58-й км.	
12	Разработка проектной документации для строительства скоростной а/д Москва - Санкт-Петербург на участке 58 км - 684 км (с последующей эксплуатацией на платной основе).	09.11.09 – 2.12.09
13	Строительство и последующая эксплуатация многопрофильного перегрузочного комплекса «Юг-2» в морском торговом порту Усть-Луга.	
14	Организация скоростного движения пассажирских поездов на участке Санкт-Петербург – Хельсинки.	
15	Разработка проектной документации для реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Южной Якутии».	03.12.09 – 24.12.09

Перечень контрактов на выполнение работ по комплексному инвестиционному проекту «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области»

Наименование объекта	Предмет контракта	Номер и дата контракта и дополнительных соглашений
Внеплощадочное водоснабжение левобережной части г. Ростова-на-Дону. Дюкерный переход через реку Дон в створе пер. Державинского от ул. Красных Зорь до ул. Левобережной	Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт №32 от 19.05.08 г., Доп. соглашение №1 от 23.07.08 г. Доп. соглашение №2 от 24.10.08 г. Доп. соглашение №3 от 11.11.08 г. Доп. соглашение №4 от 07.04.09 г. Доп. соглашение №5 от 22.05.09 г. Доп. соглашение №6 от 29.06.09 г. Муниципальный контракт №49 от 27.10.08 г.
	Авторский надзор	Муниципальный контракт №34 от 30.05.08 г., Доп. соглашение №1 от 02.09.08 г. Доп. соглашение №2 от 24.11.08 г. Доп. соглашение №3 от 07.04.09 г.
	Компенсация за снос зеленых насаждений	Муниципальный контракт № 35 от 03.06.2008 г. Муниципальный контракт № 43 от 29.06.2008 г.
Водовод Д=1000 мм от ВНС №1 1-го подъема до пр. 40 лет Победы в г. Ростов-на-Дону	Выполнение строительно-монтажных работ	Муниципальный контракт №5 от 25.05.09 г.
	Осуществление авторского надзора	Муниципальный контракт № 6 от 29.05.2009г.
	Компенсация за снос зеленых насаждений	Муниципальный контракт № 28 от 22.09.2009 г.
Строительство участка "Северного" водовода Ду=1000 мм по	Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт №25 от 21.07.09 г.

ул. Орбитальной от балки Темерник до ВНС "Северные резервуары"	Авторский надзор	Муниципальный контракт №26 от 31.07.2009 г.
Реконструкция генерального коллектора "Коллектора сточных бытовых вод"	ПИР	Договор №1/119 от 23.07.03 г.
	Строительно-монтажные работы	Договор №12 от 21.03.05 г.
		Доп.соглашение № 1 от 16.01.06 г.
		Доп.соглашение № 2 от 16.03.06 г.
		Доп.соглашение № 3 от 26.05.06 г.
		Доп.соглашение № 4 от 28.11.06 г.
		Доп.соглашение № 5 от 05.03.07 г.
		Доп.соглашение № 6 от 05.03.07 г.
		Доп.соглашение № 7 от 14.06.07 г.
		Доп.соглашение № 8 от 07.02.08 г.
Доп.соглашение № 9 от 29.05.08 г.		
Доп.соглашение № 10 от 22.10.08 г.		
Доп.соглашение № 11 от 19.12.08 г.		
Доп.соглашение № 12 от 05.03.09 г.		
Доп.соглашение № 13 от 07.04.09 г.		
Доп.соглашение № 14 от 21.05.09 г.		
Доп.соглашение № 15 от 17.08.09 г.		
Авторский надзор	Договор № 3/119-АН от 01.10.05 г.	
	Договор № 4/119-АН от 25.05.06 г.	
	Договор № 4/119.1-АН от 28.11.06 г.	
	Договор № 5/119 от 05.10.07 г.	
	Муниципальный контракт № 6/119 от 01.02.08 г.	
	Доп.соглашение № 1 от 31.07.08 г.	
	Муниципальный контракт № 11/119 от 19.12.08 г.	
Муниципальный контракт №12/119 от 10.04.09 г.		
Доп.соглашение № 1 от 08.07.09 г.		
Осуществление функций Заказчика-застройщика	Договор № 1/05-ФМР от 18.01.05г.	
	Доп.соглашение №1 от 02.03.05 г.	
	Доп.соглашение №2 от 11.04.05 г.	
	Доп.соглашение №3 от 17.06.05 г.	
	Доп.соглашение №4 от 31.08.05 г.	
	Доп.соглашение №5 от 23.11.05 г.	
Доп.соглашение №6 от 14.12.05 г.		

	<p>Договор № 2/06-ФМР от 02.02.06г. Доп.соглашение №1 от 17.04.06 г. Доп.соглашение №2 от 29.06.06 г. Доп.соглашение №3 от 09.08.06 г. Доп.соглашение №4 от 30.08.06 г. Доп.соглашение №5 от 27.09.06 г. Доп.соглашение №6 от 27.10.06 г. Доп.соглашение №7 от 28.11.06 г.</p>
	Муниципальный контракт № 1 от 12.03.07 г.
	Муниципальный контракт № 5 от 20.11.2007 г.
	<p>Муниципальный контракт № 1 от 30.01.08 г. Доп.соглашение №1 от 29.02.08 г. Доп.соглашение №2 от 30.04.08 г. Доп.соглашение №3 от 27.08.08 г. Доп.соглашение №4 от 12.12.08 г. Доп.соглашение №5 от 24.12.08 г.</p>
	Муниципальный контракт № 1/2009 от 04.03.09 г.
ПИР	Муниципальный контракт № 8/119 от 17.07.08 г.
Прочие	Муниципальный контракт № 71/1547 от 08.08.08 г.
	Муниципальный контракт № 71/1548 от 08.08.08 г.
Строительно-монтажные работы	<p>Муниципальный контракт № 22 от 24.09.08 г. Доп.соглашение №1 от 13.11.08 г.</p>
Авторский надзор	<p>Муниципальный контракт № 9/119 от 24.10.08 г. Доп.соглашение № 1 от 19.11.08 г.</p>
Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт № 23 от 24.09.08г.
Авторский надзор	Муниципальный контракт № 10/119 от 24.10.08 г.
ПИР	Муниципальный контракт № 29-269М от 30.04.09 г.
ПИР	Муниципальный контракт №1 от 14.09.09 г.
Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт № 10 от 27.07.09 г.
Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт № 11 от 26.08.09 г.

Строительство второй очереди канализационного коллектора № 53	ПИР	Договор №1652-735-02.1 от 30.06.05 г. Доп.соглашение №1 от 31.03.06 г. Доп.соглашение №2 от 25.05.06 г.
	ПИР	Договор № 1652/06-735-02.1 от 07.06.06 г.
	ПИР	Договор № 1652/06А-735-02.1 от 31.10.06 г.
	ПИР	Договор № 047Н от 20.12.06 г.
	Технический надзор	Договор № 1/05-ФМР от 18.01.05 г. Доп.соглашение №1 от 02.03.05 г. Доп.соглашение №2 от 11.04.05 г. Доп.соглашение №3 от 17.06.05 г. Доп.соглашение №4 от 31.08.05 г. Доп.соглашение №5 от 23.11.05 г. Доп.соглашение №6 от 14.12.05 г.
		Договор № 2/06-ФМР от 02.02.06 г. Доп.соглашение №1 от 17.04.06 г. Доп.соглашение №2 от 29.06.06 г. Доп.соглашение №3 от 09.08.06 г. Доп.соглашение №4 от 30.08.06 г. Доп.соглашение №5 от 27.09.06 г. Доп.соглашение №6 от 27.10.06 г. Доп.соглашение №7 от 28.11.06 г.
	Строительно-монтажные работы	Муниципальный контракт № 32 от 17.10.07 г. Доп.соглашение №1 от 04.02.08 г. Доп.соглашение №2 от 21.10.08 г. Доп.соглашение №3 от 09.12.08 г. Доп.соглашение №4 от 30.12.08 г. Доп.соглашение №5 от 07.04.09 г. Доп.соглашение №6 от 24.07.09 г. Доп.соглашение №7 от 23.07.09 г.
	Авторский надзор	Муниципальный контракт № 1711-735-02.1 от 24.10.07 г.
		Муниципальный контракт №1711/1-735-02. 1 от 01.04.08 г.
		Муниципальный контракт № 1711/2-735-02.1 от 01.04.09 г. Доп.соглашение № 1 от 26.06.09 г.
Осуществление функций Заказчика-застройщика	Муниципальный контракт №3 от 10.10.07г. Доп.соглашение №1 от 04.02.08 г. Доп.соглашение №2 от 21.10.08 г. Доп.соглашение №3 от 09.12.08 г. Доп.соглашение №4 от 31.12.08 г. Доп.соглашение №5 от 07.04.09 г. Доп.соглашение №6 от 24.07.09 г.	

	Прочие	Муниципальный контракт № 71/780 от 12.05.08 г.
		Муниципальный контракт № 71/987 от 16.05.08 г.
		Муниципальный контракт № 71/2540 от 25.06.08 г.
		Муниципальный контракт № 71/530 от 18.07.08 г.
		Муниципальный контракт № 71/1453 от 28.07.08 г.
		Муниципальный контракт № 71/1313 от 11.08.08 г.
	ПИР	Муниципальный контракт №1 от 07.06.08 г.
	Наблюдение за осадкой зданий и сооружений в зоне проходки	Муниципальный контракт № 2154М/Аук от 25.07.08 г. Доп.соглашение № 1 от 20.03.09 г.
	ПИР	Муниципальный контракт № 2154М/А-1 от 25.07.08 г.
	ПИР	Муниципальный контракт № 473 от 05.09.08 г.
	ПИР	Муниципальный контракт № 492 от 20.10.08 г.
	ПИР	Муниципальный контракт № 15.09.01 от 15.05.09 г.
	Прочие	Муниципальный контракт № 71/1595-1598 от 25.08.09 г.
Осуществление функций Заказчика-застройщика	Муниципальный контракт № 1 от 30.01.08 г. Доп.соглашение №1 от 29.02.08 г. Доп.соглашение №2 от 30.04.08 г. Доп.соглашение №3 от 27.08.08 г. Доп.соглашение №4 от 12.12.08 г. Доп.соглашение №5 от 24.12.08 г.	
	Муниципальный контракт № 1/2009 от 04.03.09 г.	
Реконструкция ВНС "Восточная" в г.Ростове-на-Дону	Выполнение строительномонтажных работ	Муниципальный контракт №23/07 от 11.10.07г., Доп.соглашение №1 от 14.02.2008 г. Доп.соглашение №2 от 18.11.2008 г. Доп.соглашение №3 от 08.04.2009 г. Доп.соглашение №4 от 15.07.2009 г.

	<p>Осуществление функций Заказчика-застройщика</p>	<p>Муниципальный контракт №3 от 26.07.07г., Доп.соглашение №1 от 15.10.2007 г. Доп.соглашение №2 от 03.12.2007 г. Доп.соглашение №3 от 04.02.2008 г. Доп.соглашение №4 от 10.04.2008 г. Доп.соглашение №5 от 18.11.2008 г. Доп.соглашение №6 от 08.04.2009 г.</p>
	<p>Осуществление авторского надзора</p>	<p>Муниципальный контракт №515 от 25.10.2007, Доп.соглашение №1 от 30.04.2008 г. Доп.соглашение №2 от 18.11.2008 г. Доп.соглашение №3 от 08.04.2009 г. Доп.соглашение №4 от 26.08.2009 г.</p>
	<p>Выполнение СМР, осуществление функций заказчика-застройщика, осуществление авторского надзора</p>	<p>Муниципальный контракт №425 от 19.11.2008 г., Доп.соглашение №1 от 18.12.2008 г.</p>

Схема взаимодействия участников инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области» в 2009 году.




Схема контроля и мониторинга выполнения инвестиционного проекта «Комплексная программа строительства и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения г.Ростова-на-Дону и юго-запада Ростовской области».

